

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Projekt organizacji ruchu na ul. 1 Maja obecnie jest opiniowany przez właściwe jednostki. Planowany termin realizacji zadania - II kwartał 2018 r.
2	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 24.07.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. W trakcie wykonywania prac wystąpiła konieczność przebudowy wodociągu w ulicy, ze względu na jego zły stan techniczny. Gestor sieci - ŁSI ogłosiła przetarg na wykonanie wodociągu w ulicy, została podpisana umowa z Wykonawcą prac w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca ŁSI planuje rozpoczęcie robót w bieżącym tygodniu. Dopiero po zakończeniu prac przez ŁSI będzie możliwe zakończenie robót drogowych i zieleniarskich.