

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.  
za okres 01.03.2019- 31.03.2019r.**

**BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

<b>Lp.</b>	<b>ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)</b>	<b>Realizacja (postęp rzeczowy)</b>	<b>Postęp finansowy i oszczędności</b>	<b>Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania</b>	<b>Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania</b>
<b>1</b>	<b>L0094</b> WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.	Zakończono prace budowlane, uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.	Wartość zadania 390.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -11.113,82 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 378.886,18 PLN	Opóźnienie w realizacji zadania.	Zakończenie realizacji.

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

<b>Lp.</b>	<b>ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)</b>	<b>Realizacja (postęp rzeczowy)</b>	<b>Postęp finansowy i oszczędności</b>	<b>Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania</b>	<b>Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania</b>
<b>1</b>	<b>L0071</b> TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	Roboty budowlane w toku. W trakcie wykonywania robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, bez wykonania których nie byłoby możliwe zakończenie zamówienia podstawowego. W związku z powyższym przedłużony został termin zakończenia robót na dzień 30.04.2019 r.	Wydatkowano: I-XII 2018: 45 033,00 I - II 2019: 11 320,92 Pozostaje w planie: 743 646,08 Wartość umowy podstawowej – 537.000,00 zł Wartość aneksu do umowy (roboty dodatkowe) – 138.427,13 zł Wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego – 21.889,08 zł	Brak.	Przewidywane oszczędności – 46.329,87 zł

## WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>B0076JM</b> BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika negatywna.			
2	<b>B0203BZ</b> GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika pozytywna			
3	<b>G0107PK</b> CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika pozytywna			
4	<b>P0120RS</b> TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika negatywna			
5	<b>P0156KO</b> MODERNIZACJA BOISKA	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o			

	SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika pozytywna			
6	<b>S0025KA</b> SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika pozytywna			
7	<b>W0167WW</b> BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika negatywna			

### WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>B0107BD</b> DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporna, Przemysławą, Boya- Żeleńskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	<b>G0063GO</b> REWITALIZACJA	Oczekiwanie na Uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej w	Brak.	Nie dotyczy.	Oczekiwanie na decyzję Wydziału Budżetu w

	TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.	sprawie usytuowania pergoli.			sprawie przydzielenia środków na zadanie.
3	<b>L0141</b> ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).	Brak zadania w budżecie Miasta.			
4	<b>L0145</b> MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.	Brak zadania w budżecie Miasta.			
5	<b>P0010SP</b> TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39	Termin realizacji 30.04.2019r.	Brak.	Z uwagi na niewystarczającą kwotę na wykonanie całego zadania nasadzenia roślinne zostaną wykonane przez mieszkańców w ich własnym zakresie w III kwartale 2019 r.	Termin realizacji do 30.04.2019r.
6	<b>P0137RS</b> ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIELUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU.	Brak zadania w budżecie Miasta.			

	Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popieluszki a ul. Gimnastyczną.	
7	<p><b>P0138RS</b>  ZIELONE SMULSKO II –  BUDOWA CHODNIKA W  PASIE ZIELENI MIĘDZY UL.  GIMNASTYCZNĄ A UL.  KOLARSKĄ WRAZ Z  REKULTYWACJĄ TERENU.  Lokalizacja – Pas zieleni  między ul. Gimnastyczną a ul.  Kolarską.</p>	Brak zadania w budżecie Miasta.
8	<p><b>W0032NR</b>  BEZPIECZNY PLAC ZABAW  PRZY ULICY  DYSPOZYTORSKIEJ.  Lokalizacja – Przy ulicy  Dyspozytorskiej. Działka W37-  58/8.</p>	Brak zadania w budżecie Miasta.
9	<p><b>W0045OJ</b>  OLECHOWSKI LAS  AKTYWNOŚCI I ZABAWY.  Lokalizacja – Działki 67/6,  67/24 w obrębie W-35. Zgodnie  z planem miejscowym  realizacja zadania możliwa jest  tylko na części wskazanych  przez wnioskodawcę działek,  składających się na teren 3ZP –  teren zieleni urządzonej.  Pozostałe fragmenty działek  przeznaczone są pod tereny  zieleni leśnej (1ZL i 4ZL),  drogi publiczne (1KDG i  5KDL) oraz teren zabudowy  mieszkaniowej (1MWn), na  których funkcja rekreacyjna nie  jest dopuszczalna.</p>	Brak zadania w budżecie Miasta.

### WYDZIAŁ KULTURY

Lp	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>W0100ZA</b> Dwór szlachecki Załęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa	Zadanie niezrealizowane		Po trzykrotnym ogłoszeniu otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych nie zgłosił się żaden wykonawca.	

### WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>S0015KA</b> MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.	Wykonanie podmurówki pod ogrodzenie.	ND	Niesprzyjające warunki pogodowe.	Montaż ogrodzenia, realizacja zadania w zakresie nasadzeń i małej architektury.

## ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p><b>B0160RA</b> REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.</p>	<p>Na realizację niniejszego zadania przyznano środki finansowe w wysokości: 455 200 zł.</p> <p>Do pierwszego przetargu wszczętego przez ZDiT, w którym kwotę na realizację zadania zwiększono o środki własne jednostki do kwoty 536 845 zł przystąpiła tylko jedna firma z ofertą 1 025 096,76 zł. W związku z tym przetarg unieważniono.</p> <p>Do drugiego przetargu nie zgłosiła się żadna firma, mimo że podniesiono wartość zamówienia do kwoty 789 015,48 zł.</p> <p>W związku z powyższym ZDiT wystąpił o przyznanie z budżetu Miasta środków na realizację niniejszego zadania w 2019 r. w kwocie 1 100 000,00 zł. Wniosek ZDiT został negatywnie zaopiniowany przez Skarbnika Miasta Łodzi.</p>	Oszczędności: 455 200 zł	Zadanie nie zostanie zrealizowane.	-

2	<p><b>L0155</b>  USTAWIENIE W CENTRUM  TABLICZEK  INFORMUJĄCYCH O  POCHODZENIU NAZW  ULIC. CZEMU:  WÓLCZAŃSKA,  ZACHODNIA, NAWROT ?,  KTO TO WIĘCKOWSKI,  POGONOWSKI, JARACZ?  Lokalizacja - 50 wybranych  ulic w centrum miasta.</p>	Zadanie będzie realizowane w br. ze środków finansowych Zarządu Dróg i Transportu. Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	Oszczędności: 40 000 zł	W dniu 15 marca br. nastąpiło otwarcie ofert w pierwszym przetargu, złożona została tylko jedna oferta na kwotę zdecydowanie przewyższającą budżet na realizację zadania. Przetarg zostanie powtórzony.	<b>Przetarg;</b> marzec/kwiecień <b>Wykonanie / realizacja;</b> sierpień/wrzesień
3	<p><b>S0035WS</b>  ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE  - UŁATWIENIA W  PORUSZANIU SIĘ  ROWEREM PO CENTRUM.  Lokalizacja - ulice na osiedlu  Śródmieście Wschód.</p>	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r., Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji prac. W związku z powyższym zostanie naliczona kara umowna a zadanie będzie sfinansowane ze środków Zarządu Dróg i Transportu.	Oszczędności: 72 353,88 zł	Naliczono kary umowne.	Zadanie zrealizowane.
4	<p><b>S0037KA</b>  ROOSEVELTA -  DODATKOWE STOJAKI DLA  MOTOCYKLI I ROWERÓW.  Lokalizacja - Roosevelta przy  Piotrkowskiej.</p>	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok, po zakończeniu gwarancji na nawierzchnię (VI 2019 r.). Zadanie będzie sfinansowane ze środków Zarządu Dróg i Transportu.	Oszczędności: 16 133,00 zł	-	<b>Wykonanie / realizacja;</b> sierpień/październik
5	<p><b>S0040KA</b>  STOJAKI ROWEROWE-  PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK  A ZAMIAST  NIELEGALNEGO  PARKOWANIA.  Lokalizacja - chodnik przy  skrzyżowaniu Piotrkowskiej i  Próchnika.</p>	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok, po zakończeniu gwarancji na nawierzchnię (VI 2019 r.). Zadanie będzie sfinansowane ze środków Zarządu Dróg i Transportu.	Oszczędności: 2 100,00 zł	-	<b>Wykonanie / realizacja;</b> sierpień/październik



## ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p><b>B0139WL</b> BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 ( 9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.</p>	<p>W dniu 22.02.2019 r. nastąpił odbior inwestycji i zakończenie zadania.</p>	<p>Umowa została zawarta na kwotę 74 699,99 zł brutto. Pozostały oszczędności na zadaniu w wysokości 45 300,01 zł brutto.</p>	<p>Zadanie nie zostało zrealizowane do końca roku 2018, ze względu na wystąpienie konieczności zmiany technologii wykonania budowy oświetlenia z napowietrznej na kablową wkopywaną w ziemię.</p>	<p>Zakończono.</p>
2	<p><b>W0170DL</b> INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.</p>	<p>Uzyskano pozwolenie na realizację prac. Termin umowy zakończenia to 15.04.2019 r.</p>	<p>Umowa została zawarta na kwotę 141 450,00 zł brutto. Pozostały oszczędności na zadaniu w wysokości 48 600,00 zł brutto.</p>	<p>Zadanie nie zostało zrealizowane do końca roku 2018 ze względu na opóźnienia w uzyskiwaniu prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.</p>	<p>Planowane rozpoczęcie prac związanych z budową oświetlenia w ulicy.</p>

## ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>B0005JM</b> PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	Złożony przez ZZM wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na 2019 r został odrzucony przez Skarbnika. Z uwagi na brak środków odstąpienie od realizacji zadania.	-	-	-
2	<b>B0011RA</b> PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.	Trwają roboty budowlane i zakładanie łąki kwietnej. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane na umowach: 493.820,00 zł		Zakończenie realizacji robót
3	<b>L0049</b> DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.	Skarbnik odmówił odtworzenia zadania (z niewykorzystanych środków) na dokończenie adaptacji woiier dla zwierząt oraz dokonanie zakupu sprzętu med.- wet (akcesoriów do aplikatora).			Ponowne złożenie wniosku do Skarbnika o odtworzenie zadania i przystąpienie do realizacji adaptacji woiier dla zwierząt orz zakupu sprzętu med.-wet (akcesoriów do aplikatora).
4	<b>P0127LP</b> POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.	Skarbnik odmówił odtworzenia zadania (z niewykorzystanych i nieprzesuniętych na zadania L0049 środków) na dokończenie adaptacji woiier dla zwierząt oraz dokonanie zakupu sprzętu med.- wet (akcesoriów do aplikatora) w ramach kontynuacji realizacji		Z uwagi na brak możliwości przesiedlania dzików, w związku z zagrożeniem wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) odstąpiono od realizacji zadania w części związanej z wykonaniem odłowni dla dzików.	Ponowne złożenie wniosku do Skarbnika o odtworzenie zadania i przystąpienie do realizacji adaptację woiier dla zwierząt orz zakupu sprzętu med.-wet (akcesoriów do aplikatora).

		zadania nr L0049.			
5	<b>S0031WS</b> PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica	Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 29.03.2019 r. dokonano odbioru robót.	- środki zaangażowane na umowach: 92.214,00 zł	-	-
6	<b>S0042KA</b> ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego	Trwa realizacja robót budowlanych. Termin realizacji do końca kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane na umowach: 130.870,00 zł	-	Zakończenie realizacji robót.
7	<b>W0001SW</b> "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.	ZZM złożył wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2019 z kwotą 915.000 zł. W odpowiedzi na wniosek Skarbnik zaproponował zmniejszenie środków na wykonanie zadania do 700.000 zł. Z uwagi na fakt, że środki zaproponowane przez Skarbnika są znacząco niższe od zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego ZZM ogłosi przetarg na wykonanie robót budowlanych i po złożeniu ofert ponownie wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie zadania do budżetu z kwota dostosowaną do oferty z najniższą ceną.	-	-	Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
8	<b>W0063OJ</b> CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.	Trwa realizacja robót budowlanych. Termin realizacji do końca kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane na umowach: 217.646,50 zł	-	Zakończenie realizacji robót

9	<p><b>W0120ZA</b>  CIECHOCINEK W PARKU  PODOLSKIM -  PRAWDZIWA TEŻNIA  SOLANKOWA.  Lokalizacja - Park Podolski  w części między ul.  Tatrzańską a Rydza  Śmigłego.</p>	<p>Trwa realizacja robót  budowlanych. Termin realizacji  do końca kwietnia 2019 r.</p>	<p>- środki zaangażowane na  umowach: 177.002,00 zł</p>	<p>-</p>	<p>Zakończenie realizacji  robót</p>
10	<p><b>W0186WW</b>  POCZUJ SIĘ  ZDROWSZYM I  BARDZIEJ  ZRELAKSOWANYM -  TEŻNIA SOLANKOWA  DLA MIESZKAŃCÓW  WIDZEWA-WSCHODU.  Lokalizacja - Park  Widzewska Górka (rejon  ulic: Millionowa, Czernika,  Bartoka i Św. Brata Alberta  Chmielowskiego).</p>	<p>Trwa realizacja robót  budowlanych. Termin realizacji  do końca kwietnia 2019 r.</p>	<p>- środki zaangażowane na  umowach: 472.760,34 zł</p>	<p>-</p>	<p>Zakończenie realizacji  robót</p>