

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres 01.01.2019- 31.01.2019r.

## BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>L0094</b> WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.	Trwają prace budowlane. Trwa wykonywanie zagospodarowania wysp, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną.	Wartość zadania 390.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -11.113,82 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 378.886,18 PLN	Opóźnienie w realizacji zadania.	Zakończenie robót budowlanych.

## MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>L0071</b> TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	Roboty budowlane w toku m.in. docieplono już 2/3 powierzchni budynku, położony został styropian.	Wydatek – 45.033,00 zł za wykonanie audytu energetycznego i wykonanie dokumentacji projektowej budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci. Umowa podpisana z Wykonawcą na wykonanie	Brak	

			robót budowlanych na kwotę 537.000,00 zł brutto.		
--	--	--	--------------------------------------------------	--	--

### WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>B0076JM</b> BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	<b>ZADANIE NIEZREALIZOWANE</b>			Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o odtworzenie w roku 2019 zadania z BO 2018, z urealnioną kwotą. Kwota 1 212 760 zł – środki inwestycyjne + 30 000 środki bieżące
2	<b>B0203BZ</b> GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.	<b>ZADANIE NIEZREALIZOWANE</b>			Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o zmianę w budżecie Miasta na 2019r. o zwiększenie kwoty na zadania BO – wydatki bieżące, Szkoły podstawowe. Kwota 208 140 – środki bieżące
3	<b>G0107PK</b> CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.	<b>ZADANIE NIEZREALIZOWANE</b>			Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o odtworzenie w roku 2019 zadania z BO 2018, z urealnioną kwotą, w ramach środków bieżących. Kwota 343 448,20 – środki bieżące

4	<p><b>P0120RS</b>  <b>TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD.</b>  Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popiełuszki 13b.</p>	<p><b>ZADANIE</b>  <b>NIEZREALIZOWANE</b></p>			<p>Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o odtworzenie w roku 2019 zadania z BO 2018, z urealnioną kwotą. Kwota 598 280 – środki inwestycyjne</p>
5	<p><b>P0156KO</b>  <b>MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91.</b>  Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.</p>	<p><b>ZADANIE</b>  <b>NIEZREALIZOWANE</b></p>		<p>Z uwagi na warunki atmosferyczne nie jest możliwe ułożenie nawierzchni poliuretanowej</p>	<p>Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019r. kwoty umożliwiającej zakończenie zadania. Kwota 176 761 – środki inwestycyjne</p>
6	<p><b>S0025KA</b>  <b>SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.</b>  Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.</p>	<p><b>ZADANIE</b>  <b>NIEZREALIZOWANE</b></p>		<p>Z uwagi na warunki atmosferyczne nie jest możliwe ułożenie nawierzchni poliuretanowej</p>	<p>Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019r. kwoty umożliwiającej zakończenie zadania. Kwota 148 015 – środki inwestycyjne</p>
7	<p><b>W0167WW</b>  <b>BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ.</b>  Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.</p>	<p><b>ZADANIE</b>  <b>NIEZREALIZOWANE</b></p>			<p>Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o odtworzenie w roku 2019 zadania z BO 2018, z urealnioną kwotą. Kwota 584 326 – środki inwestycyjne</p>

**WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

<b>Lp.</b>	<b>ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)</b>	<b>Realizacja (postęp rzeczowy)</b>	<b>Postęp finansowy i oszczędności</b>	<b>Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania</b>	<b>Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania</b>
<b>1</b>	<b>B0107BD</b> DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartal zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya- Żeleńskiego.	Trwają roboty budowlane.	-	Niesprzyjające warunki atmosferyczne.	Poprawa warunków atmosferycznych, zakończenie robót budowlanych.
<b>2</b>	<b>G0063GO</b> REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.	Trwają konsultacje z ZZM NT. utrzymania zieleni w rejonie inwestycji.	-	Brak.	Zmiany w planie realizacyjnym zadania (związek z zielenią).
<b>3</b>	<b>L0141</b> ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościół).	Brak zadania w budżecie Miasta (na obecną chwilę).	-	Zadanie oczekuje na akceptację Skarbnika Miasta.	Zaakceptowanie zadania przez Skarbnika.
<b>4</b>	<b>L0145</b> MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL.	Przebudowa ciepłociągu.	-	Oczekiwanie na pozwolenie na wycinkę drzew w tej okolicy.	Zadanie może być zagrożone ze względów finansowych.

	SEPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sepią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.				
5	<b>P0010SP</b> TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39	Przedłużono termin realizacji do 30.04.2019r.	-	Brak.	Termin realizacji do 30.04.2019r.
6	<b>P0137RS</b> ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.	Zadanie będzie realizowane w 2019r.	-	Brak.	W I kwartale 2019r. planuje się wyłonienie Wykonawcy,
7	<b>P0138RS</b> ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.	Zadanie będzie realizowane w 2019r.	-	Brak.	W I kwartale 2019r. planuje się wyłonienie Wykonawcy.
8	<b>W0032NR</b> BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.	Przystąpienie do przetargu na wyłonienie Wykonawcy.	-	Brak.	Ogłoszenie przetargu.
9	<b>W0045OJ</b> OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6,	Wysłano propozycję wyceny służebności do TBS Zgierz.	-	Zadanie zagrożone z uwagi na brak dostępu do placu budowy (teren TBS Zgierz).	Realizacja zadania przełożona na 2019r.

<p>67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.</p>				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

### WYDZIAŁ KULTURY

Lp	Identyfikator wniosku	Nazwa zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0100ZA	Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania zaginionego Zarzewa	Zadanie niezrealizowane	W trzykrotnym konkursie dla organizacji pozarządowych nie zgłosił się żaden wykonawca.	nd

## WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>S0015KA</b> MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.	W 01.2019 r. Wykonawca zamontował wiatę na kosze na śmieci. Po poprawieniu się warunków atmosferycznych planowany jest montaż ogrodzenia.	N.D	N.D	Umowa z Wykonawcą została aneksowana z terminem obowiązującym do dnia 30.04.2019 r.

## ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;"><b>B0160RA</b></p> <p>REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.</p>	<p>Na realizację niniejszego zadania przyznano środki finansowe w wysokości: 455 200 zł.</p> <p>Do pierwszego przetargu wszczętego przez ZDiT, w którym kwotę na realizację zadania zwiększono o środki własne jednostki do kwoty 536 845 zł przystąpiła tylko jedna firma z ofertą 1 025 096,76 zł. W związku z tym przetarg unieważniono.</p> <p>Do drugiego przetargu nie zgłosiła się żadna firma, mimo że podniesiono wartość zamówienia do kwoty 789 015,48 zł.</p> <p>W związku z powyższym ZDiT wystąpił o przyznanie z budżetu Miasta środków na realizację niniejszego zadania w 2019 r. w kwocie 1 100 000,00 zł. Wniosek ZDiT został negatywnie zaopiniowany przez Skarbnika Miasta Łodzi.</p>	<p>Oszczędności:</p> <p style="text-align: center;">455 200 zł</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>



2	<p><b>L0155</b>  USTAWIENIE W CENTRUM  TABLICZEK  INFORMUJĄCYCH O  POCHODZENIU NAZW  ULIC. CZEMU:  WÓLCZAŃSKA,  ZACHODNIA, NAWROT ?,  KTO TO WIĘCKOWSKI,  POGONOWSKI, JARACZ?  Lokalizacja - 50 wybranych  ulic w centrum miasta.</p>	<p>Zadanie będzie realizowane w br.  ze środków własnych Zarządu  Dróg i Transportu. Trwa  przygotowywanie dokumentacji  niezbędnej do wszczęcia  procedury przetargowej.</p>	<p>Oszczędności:    40 000 zł</p>	-	-
3	<p><b>S0035WS</b>  ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE  - UŁATWIENIA W  PORUSZANIU SIĘ  ROWEREM PO CENTRUM.  Lokalizacja - ulice na osiedlu  Śródmieście Wschód.</p>	<p>Zadanie nie zostało zrealizowane  w 2018 r., Wykonawca nie  dotrzymał terminu realizacji prac.  W związku z powyższym zostanie  naliczona kara umowna a zadanie  będzie sfinansowane w 2019 r.  ze środków finansowych Zarządu  Dróg i Transportu.</p>	<p>Oszczędności:    72 353,88 zł</p>	-	-
4	<p><b>S0037KA</b>  ROOSEVELTA -  DODATKOWE STOJAKI DLA  MOTOCYKLI I ROWERÓW.  Lokalizacja - Roosevelta przy  Piotrkowskiej.</p>	<p>Wnioskodawca zgodził się  na przesunięcie terminu realizacji  wniosku na 2019 rok,  po zakończeniu gwarancji  na nawierzchnię (VI 2019 r.).</p>	-	-	-
5	<p><b>S0040KA</b>  STOJAKI ROWEROWE-  PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK  A ZAMIAST  NIELEGALNEGO  PARKOWANIA.  Lokalizacja - chodnik przy  skrzyżowaniu Piotrkowskiej i  Próchnika.</p>	<p>Wnioskodawca zgodził się  na przesunięcie terminu realizacji  wniosku na 2019 rok,  po zakończeniu gwarancji  na nawierzchnię (VI 2019 r.).</p>	-	-	-

## ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p><b>B0139WL</b> BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 ( 9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.</p>	<p>Trwa realizacja prac. Termin umowny wykonania upłynął w dniu 14.01.2019 r. Za niewykonanie zadania w terminie zostaną naliczone kary.</p>	<p>Umowa została zawarta na kwotę 74 699,99 zł brutto. Pozostały oszczędności na zadaniu w wysokości 45 300,01 zł brutto.</p>	<p>Zadanie nie zostało zrealizowane do końca roku 2018, ze względu na wystąpienie konieczności zmiany technologii wykonania budowy oświetlenia z napowietrznej na kablową wkopywaną w ziemię.</p>	<p>Planowane zakończenie budowy oświetlenia.</p>
2	<p><b>W0170DL</b> INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej; od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.</p>	<p>Zakończono prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na realizację prac. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania na działkach ŁSI zdecydowano o ograniczeniu zakresu opracowania. Aneksowano umowę do 15.04.2019 r.</p>	<p>Umowa została zawarta na kwotę 141 450,00 zł brutto. Pozostały oszczędności na zadaniu w wysokości 48 600,00 zł brutto.</p>	<p>Zadanie nie zostało zrealizowane do końca roku 2018 ze względu na opóźnienia w uzyskiwaniu prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.</p>	<p>Planowany odbiór dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac związanych z budową oświetlenia w ulicy.</p>

## ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>B0005JM</b> PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	Złożony przez ZZM wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na 2019 r został odrzucony przez Skarbnika. Z uwagi na brak środków odstąpienie od realizacji zadania.	-	-	-
2	<b>B0011RA</b> PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.	Przedłużony termin realizacji do końca kwietnia 2019 r	- środki zaangażowane na umowach: 493 820,00 zł		Kontynuacja realizacji zadania.
3	<b>L0049</b> DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łągiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.	Złożono wniosek o utworzenie nowego zadania (z niewykorzystanych środków) na dokończenie adaptacji woliery dla zwierząt oraz dokonanie zakupu sprzętu med.-wet (akcesoriów do aplikatora).			Po utworzeniu zadania w budżecie Miasta przystąpienie do realizacji adaptacji woliery dla zwierząt oraz zakupu sprzętu med.-wet (akcesoriów do aplikatora).
4	<b>P0127LP</b> POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA -	Złożono wniosek o utworzenie nowego zadania (z niewykorzystanych i		Z uwagi na brak możliwości przesiedlania dzików, w związku z zagrożeniem wirusem	Po utworzeniu zadania w budżecie Miasta przystąpienie do realizacji

	ODLÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.	nieprzesuniętych na zadania L0049 środków) na dokończenie adaptacji woliery dla zwierząt oraz dokonanie zakupu sprzętu med.-wet (akcesoriów do aplikatora) w ramach kontynuacji realizacji zadania nr L0049.		Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) odstąpiono od realizacji zadania w części związanej z wykonaniem odłowni dla dzików.	adaptację woliery dla zwierząt oraz zakupu sprzętu med.-wet (akcesoriów do aplikatora).
5	<b>S0031WS</b> PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica	Przedłużony termin realizacji do końca kwietnia 2019 r	- środki zaangażowane na umowach: 92 214,00 zł	-	Kontynuacja realizacji zadania.
6	<b>S0042KA</b> ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁÓDZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego	Przedłużony termin realizacji do końca kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane na umowach: 130 870,00 zł	-	Kontynuacja realizacji zadania.
7	<b>W0001SW</b> "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.	ZZM złożył wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2019 z kwotą 915 000 zł, który nie zyskał akceptacji Skarbnika.		-	
8	<b>W0063OJ</b> CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.	Przedłużony termin realizacji do końca kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane na umowach: 217 646,50 zł	-	Kontynuacja realizacji zadania.

9	<p><b>W0120ZA</b>  CIECHOCINEK W PARKU  PODOLSKIM -  PRAWDZIWA TEŻNIA  SOLANKOWA.  Lokalizacja - Park Podolski  w części między ul.  Tatrzańską a Rydza  Śmigłego.</p>	Przedłużony termin realizacji do końca kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane na umowach: 177 002,00 zł	-	Kontynuacja realizacji zadania.
10	<p><b>W0186WW</b>  POCZUJ SIĘ  ZDROWSZYM I  BARDZIEJ  ZRELAKSOWANYM -  TEŻNIA SOLANKOWA  DLA MIESZKAŃCÓW  WIDZEWA-WSCHODU.  Lokalizacja - Park  Widzewska Górka (rejon  ulic: Millionowa, Czernika,  Bartoka i Św. Brata Alberta  Chmielowskiego).</p>	Przedłużony termin realizacji do końca kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane na umowach: 472 760,34 zł	-	Kontynuacja realizacji zadania.