

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1.	P0101 Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – umożliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji
2.	S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów".	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza 61a/63, która będzie swoim zakresem obejmować również wykonanie zielonego dachu. Negocjacje z podmiotem, który został wybrany przez Komisję Konkursową są w toku. Z informacji pozyskanych w Wydziale Praw do Nieruchomości wynika, że został złożony wniosek o zwrot tej nieruchomości na rzecz prywatnego podmiotu. Sprawa jest na „wczesnym” etapie ustaleń. Do czasu ostatecznego ustalenia zasadności tegoż wniosku . należy wstrzymać realizację projektu objętego wnioskiem S0017.
3.	B0109 Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, ciśnieniomierza, środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
4.	B0113 Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
5.	L0183 Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r.
6.	P0024 Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
7.	S0002 Wyciągamy dzieci z łódzkich bram.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane częściowo, z uwagi na brak oferentów. W wyniku trzech przeprowadzonych otwartych konkursów ofert (I konkurs ogłoszony w dniu 31 marca 2015 r., II konkurs – 21 maja 2015 r., III konkurs – 27 lipca 2015 r.), wyłoniono dwóch realizatorów zadania, z zakładanych czterech.
8.	S0006 Doposażenie Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205: meble, telewizor, saturator wody.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
9.	S0044 Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
10.	G0028 Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Umowa z Wykonawcą prac budowlanych podpisana 28.08.2015r. Przewidywany koniec prac: połowa października 2015r.
11.	G0047 Rewitalizacja Parku na Młynku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac budowlanych. Umowa zostanie podpisana w drugim tygodniu września. Zakończenie prac budowlanych: listopad 2015r.
12.	G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakończono budowę ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie jesienią bariery gabionowo-ziemnej w czaszy Stawu Jana – te prace mogą ruszyć dopiero po spuszczeniu wody ze zbiornika.
13.	P0025 Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki	Wydział Budynków i Lokali	27.07.2015 – ponownie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót (zadanie podzielono na dwie części : 1 – wymiana stolarki okiennej, 2 – rozbiórka budynków gospodarczych, wykonanie placu zabaw, naprawa nawierzchni podwórka, wykonanie ogrodzenia frontowego, naprawa daszków) 11.08.2015 – termin składania ofert na wykonanie zadania 04.09.2015 podpisanie umowy z wykonawcą robót na część 2
14.	B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – SP 184 i PG 16.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
15.	B0149 „W zdrowym ciele...” remont sali gimnastycznej i szatni w SP nr 142.	Wydział Edukacji	W trakcie odbioru robót budowlanych.
16.	G0059 Remont sali gimnastycznej w PG nr 41.	Wydział Edukacji	W trakcie odbioru robót budowlanych.
17.	G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG nr 41.	Wydział Edukacji	Wykonawca wybrany. Roboty budowlane w trakcie.
18.	G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka.	Wydział Edukacji	Trzeci przetarg unieważniony (brak ofert) Ogłoszono przetarg po raz czwarty, dzieląc zadanie na budowę kortu i roboty związane z elewacją, oknami i ogrodzeniem. W przetargu, w dniu 20.08.2015, wyłoniono wykonawcę na budowę kortu. W przetargu na roboty związane z elewacją, oknami i ogrodzeniem nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie to zostanie podzielone na roboty związane z elewacją, oknami i oddzielnie z ogrodzeniem. Ogłoszenie przetargów pod koniec sierpnia

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
19.	L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach.	Wydział Edukacji	SP 33 – Bez zmian SP 122 – Bez zmian SP 137 – Roboty budowlane w trakcie SP 164 - W trakcie odbioru robót budowlanych SP 169 - Bez zmian G 5 - Bez zmian G 13 – Bez zmian G 15 – W trakcie składania wniosku o pozwolenie na budowę G 31 – Bez zmian G 33 – Ze względu na zastrzeżenia WUiA do wniosku o pozwolenie na budowę (boisko zlokalizowano na dwóch działkach. Jedna z nich przeznaczona jest w planach tylko pod zabudowę mieszkaniową) przeprojektowano boisko, lokalizując je na właściwej działce. Złożono do WUiA zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych – Ogłoszono przetarg na roboty budowlane G 38 – Bez zmian G 44 – Roboty budowlane w trakcie MOS 2 – Roboty budowlane w trakcie MOS 4 – ZADANIE ZREALIZOWANE ZSSp 4 – Trwają prace budowlane
20.	P0011 "Pora na ... rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy SP Nr 91 im. L. Teligi.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
21.	P0039 Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
22.	P0040 Blżej świata, bliżej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
23.	P0071 Stare Polesie-integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
24.	P0081 Sala patrona PG nr 24 - gen. Józefa Wybickiego.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
25.	P0082 Laboratorium językowe „Listen & Talk” w PG Nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
26.	W0052 Generalny remont 7 toalet w PG nr 34.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie odbioru.
27.	W0081 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy SP nr 33.	Wydział Edukacji	Wykonawca wybrany. Umowa podpisana. Roboty budowlane rozpoczęte.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
28.	W0109 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34.	Wydział Edukacji	W trakcie odbioru robót budowlanych.
29.	L0106 Parking rowerowy przy Zajezdni Brus.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zadanie zrealizowane.
30.	P0001 Ogród z placem zabaw dla dzieci - Legionów 39.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zostało wydane polecenie dla ŁZUK na realizację zadania. Przekazano plac budowy w dniu 01.09.2015 r.
31.	P0129 Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana Karckiego.	Wydział Gospodarki Komunalnej	1. Została wykonana dokumentacja na zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej, obecnie na etapie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 2. Parki kieszonkowe – na etapie wyboru projektanta dla 6 lokalizacji
32.	W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury „502” przy ul. Gorkiego 16.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych - w dniu 07.09.2015 r. nastąpi otwarcie ofert.
33.	G0040 „Rodzinne pikniki na Górnej”.	Wydział Kultury	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i założeniami programowymi.
34.	G0049 Zakup książek i komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w Dzielnicy Łódź Górna.	Wydział Kultury	W sierpniu zakupiono 598 voluminów. Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 3637 książek na kwotę 69.951,91 zł. Zakupiono 30 szt. zestawów komputerowych na kwotę 105.000 zł
35.	P0033 Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu.	Wydział Kultury	W sierpniu zakupiono 146 szt. audiobooków za 3.005,93 zł. Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 1016 audiobooków na kwotę 21.128,21 zł.
36.	P0121 Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i założeniami programowymi.
37.	P0130 Zakup książek i komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie.	Wydział Kultury	W sierpniu zakupiono 457 voluminów za 10.230,06 zł, z tego: 30 vol. dla dzieci, 335 vol. lit. pięknej dla dorosłych, 92 vol lit. pop-nauk.. Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 2.565 książek na ogólną kwotę 57.495,63 zł. Zakupiono 36 zestawów komputerowych.
38.	B0028 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca od następnego miesiąca przystąpi do prac związanych z wymianą chodnika i naprawą schodów przy wejściu głównym do budynku przy ul. Libelta.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
39.	G0053 Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny".	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W ramach realizacji zadania pomalowano klatkę schodową pomiędzy I i II piętrem, ciągi komunikacyjne części zabiegowej na I piętrze, ciągi komunikacyjne punktu szczepień oraz Poradni „K”, pomalowano korytarz Poradni POZ dla Dorosłych i korytarz przy klatce schodowej. Obecnie trwają prace w części administracyjnej Przychodni.
40.	G0054 Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W ramach prac dotyczących realizacji tego zadania zamontowana została instalacja na I piętrze w ciągach komunikacyjnych części zabiegowej, punktu szczepień, Poradni „K”, na II piętrze w ciągach komunikacyjnych Poradni POZ dla Dorosłych i w części administracyjnej.
41.	G0067 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
42.	G0080 Zakup sprzętu medycznego do poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ustalony został zakres rzeczowy sprzętu okulistycznego, jaki zostanie zakupiony w ramach zadania.
43.	G0081 Zakup sprzętu medycznego – Elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W miesiącu sierpniu został zakupiony elektroencefalograf wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.
44.	G0082 Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego wejścia do Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W miesiącu sierpniu, w trybie przetargu, wybrany został wykonawca prac, który przeprowadzi prace związane z remontem tarasu.
45.	G0132 Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
46.	P0098 Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji zdrowia.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W ramach realizacji zadania w miesiącu sierpniu trwało kompletowanie materiałów edukacyjnych w formie papierowej i na nośnikach CD.
47.	P0099 Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź-Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W miesiącu sierpniu została przekazana pierwsza transza środków na realizację zadania (z tytułu wykonania projektu sieci LAN). Trwały prace związane z wykonaniem sieci LAN w Przychodniach oraz weryfikacja istniejących sieci, a także wykonywanie projektów połączeń do sieci.
48.	P0100 Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W ramach realizacji zadania w miesiącu sierpniu zakupiono chłodziarki farmaceutyczne, ciśnieniomierze zintegrowane, ciśnieniomierze dla dzieci. Dotacja została rozliczona. Zadanie zostało zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
49.	B0069 Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie.	Zarząd Dróg i Transportu	Wybrano wykonawcę na realizację robót. Realizacja prac: 1 września – 30 październik 2015 r.
50.	G0022 Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawiczyńskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
51.	L0001 Ulice przyjazne rowerom.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zostanie zrealizowane w III-IV kwartale br.
52.	L0077 Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach i tramwajach MPK-Łódź.	Zarząd Dróg i Transportu	MPK-Łódź wyłoniło wykonawcę zadania. Wdrożenie powinno nastąpić w III lub IV kwartale 2015 r. Ponadto opracowano projekt naklejek oznakowania zadania.
53.	L0125 Przystanek Nawrot-Sienkiewicza.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
54.	P0032 Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuż ul. Armii Krajowej.	Zarząd Dróg i Transportu	Zawarto umowę z wykonawcą robót. Planowane zakończenie prac: 7 września 2015 r.
55.	P0087 Połączmy tereny zielone na Retkini.	Zarząd Dróg i Transportu	Dokumentacja projektowa dla budowy chodnika wzdłuż ul. Konstantinowskiej na odc. od ul. Krańcowej do działki 1/9, obręb P-25 została wykonana. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty – wrzesień 2015 r. Realizacja prac ma się zakończyć do 30 listopada 2015 r.
56.	P0104 Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115 -123.	Zarząd Dróg i Transportu	Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona. Realizacja zadania nastąpi we własnym zakresie, planowany termin zakończenia prac - październik 2015 r.
57.	S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech.	Zarząd Dróg i Transportu	Dokumentacji projektowa została opracowana. W chwili obecnej trwa sprawdzanie ofert złożonych w przetargu na realizację inwestycji. Planowane zakończenie prac: listopad 2015 r.
58.	S0018 Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf.	Zarząd Dróg i Transportu	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac: 7 października 2015 r.
59.	W0045 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA.	Zarząd Dróg i Transportu	Inwestycja w trakcie realizacji. Lokalizacja: ul. Ćwiklińskiej, Wujaka, Gorkiego, Gogola Planowane zakończenie prac: 12 listopada 2015 r.
60.	W0075 Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego / Piwnika „Ponurego”.	Zarząd Dróg i Transportu	Realizacja będzie polegać na zleceniu zamontowania znaków D-6b i wymalowania znaków P-11 i zostanie zrealizowana we wrześniu 2015 r. Umowa z firmą wykonawczą została zawarta, zadanie zostanie zrealizowane we wrześniu br.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
61.	B0010 Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni.	Zarząd Zieleni Miejskiej	29 lipca 2015 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą zadania. 4 sierpnia 2015 r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Rozpoczęto prace związane z rewitalizacją parku.
62.	L0016 Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali).	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakup kolejnej transzy leków celem łagodzenia objawów choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, oraz leków nefroprotekcyjnych.
63.	P0075 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
64.	P0076 Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
65.	S0050 Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.