

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Biuro ds. Inwestycji	Realizacja etapu 1 zadania – wykonanie dokumentacji projektowej zadania Zrealizowano : <ul style="list-style-type: none"> • uzyskano akceptację Wydziału Prawnego projektu umowy z wykonawcą; • złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego Planowane działanie : 03.06.2016 r. – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2	S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	Stowarzyszenie "Na co dzień i od święta" realizuje zadania w ramach otartego konkursu ofert w okresie od 1 maja do 30 października 2016 r. Wykonawca przygotował konkurs na projekt szablonu na skrzynki.
3	L0133 Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania zaplanowana od września br. Zostały przeprowadzone dwa otwarte konkursy ofert, do których nie wpłynęły żadne oferty. Aktualnie trwa zmiana klasyfikacji budżetowej na właściwą dla trybu przetargowego.
4	P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. Krzemieniecka 7/9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
5	G0011 Zakup aparatu do EKG.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
6	P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
7	S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji, na podstawie umowy zawartej na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. z Centrum Wsparcia Terapeutycznego.
8	S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie częściowo zrealizowane. Pozostała część w trakcie realizacji.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
9	W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Cwiklińskiej 5a.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w przygotowaniu. Realizacja inwestycji rozpocznie się po uzyskaniu zgody Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na wycięcie drzewa.
10	B0033 Toalety w Arturówku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - toalety ustawione od 05.01 do 31.12.
11	G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - wykonywane są ścieżki.
12	G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - wykonywane są ścieżki.
13	G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - wykonywane są ścieżki, trwa montaż urządzeń siłowni.
14	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwa powtórzenie procedury ofertowej.
15	P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - dostawa nastąpi w terminie do 15 września 2016 r. jednak dostawa może nastąpić nie wcześniej niż 5 września 2016 r.
16	P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - ponowne rozpoczęcie zajęć od 03.10 do 16.12.
17	B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty-Centrum.	Straż Miejska	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
18	L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.	Straż Miejska	Zakup pojazdu specjalistycznego - w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę. Pojazd ma być dostarczony do końca czerwca. Wykonanie specjalistycznej zabudowy w pojeździe służbowym Straży Miejskiej w Łodzi Opel Vivaro - przygotowano specyfikację, procedura zostanie uruchomiona po odebraniu nowego pojazdu. Zakup czytników do elektronicznej identyfikacji zwierząt- procedura zakończona, czytniki zakupione. Zakup wyposażenia do realizacji interwencji z udziałem zwierząt- w trakcie realizacji, zadanie zrealizowane w 80% przewidywane zakończenie do końca czerwca. Specjalistyczne szkolenia- zadanie zakończone. Zakup specjalistycznego sprzętu do iniekcji(strzelba Palmera do usypiania zwierząt)-trwa przygotowanie specyfikacji, zakończenie procedury do końca sierpnia
19	B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.	Wydział Edukacji	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy boiska. Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert – 9.06.2016. Złożono do Wydziału Architektury dokumentację do budowy sali gimnastycznej celem uzyskania pozwolenia na budowę.
20	B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.	Wydział Edukacji	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i SIWZ. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew. Ogłoszenie przetargu po uzyskaniu pozwolenia. (możliwa konieczność zmiany usytuowania boiska w przypadku braku zgody).
21	B0117 Pilki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
22	G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.	Wydział Edukacji	Wybrany wykonawca robót budowlanych, podpisana umowa. Realizacja robót w okresie wakacyjnym. Przygotowany opis przedmiotu zamówienia dotyczącego dostaw. W trakcie wysyłania wstępnego zapytania do firm, celem oszacowania wartości zamówienia.
23	L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152.	Wydział Edukacji	Trwają nagrania płyty.
24	P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.	Wydział Edukacji	Wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy 10.06.2016.
25	P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.	Wydział Edukacji	Wyłoniono wykonawcę robót. Prace będą wykonywane w przerwie wakacyjnej.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
26	P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
27	P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane zakończone. Dostawa sprzętu zakończona. Do wykonania pozostał montaż klimatyzacji – czerwiec.
28	P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.	Wydział Edukacji	Wybrano wykonawcę robót posadzkowych. Umowa podpisana. Wybrano wykonawcę robót malarskich. Umowa podpisana. Roboty w przerwie wakacyjnej.
29	P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152.	Wydział Edukacji	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Wprowadzenie na budowę – 14 czerwca
30	P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19.	Wydział Edukacji	Wyłoniono w przetargu dostawcę sprzętu komputerowego. Zawarcie umowy nastąpi w z zachowaniem terminów zgodnych z art. 94.1 pkt. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie przetargu na roboty związane z budową boiska i innymi robotami budowlanymi – czerwiec.
31	P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.	Wydział Edukacji	W trakcie realizacji.
32	S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
33	S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.	Wydział Edukacji	Wyłoniono wykonawcę robót. Umowa w trakcie podpisywania.
34	S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.	Wydział Edukacji	Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert – 14 czerwca.
35	S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport".	Wydział Edukacji	Podpisano umowy na dostawę sprzętu. Trwa dostawa sprzętu.
36	W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.	Wydział Edukacji	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i SIWZ. Oczekiwanie na decyzję o pozwoleniu na budowę. Ogłoszenie przetargu – czerwiec.
37	W0054 Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.	Wydział Edukacji	Wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa i SIWZ. Oczekiwanie na decyzję o pozwoleniu na budowę. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na wycinkę drzew. Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 21.06.2016.
38	W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami integracyjnymi.	Wydział Edukacji	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i SIWZ. Oczekiwanie na decyzję o pozwoleniu na budowę. Ogłoszenie przetargu – czerwiec.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
39	W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
40	B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która ma zostać wykonana do dnia 22.06.2016 r.
41	P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wydział Dysponowanie Mieniem zlecił wykonanie analizy geodezyjno-prawnej, która zostanie wykorzystana do ustalenia możliwości przejęcia przedmiotowej nieruchomości na własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź. Wykonanie analizy trwa około 2 miesięcy. W związku z powyższym określenie dalszego trybu postępowania i przybliżonego terminu jego zakończenia będzie mogło nastąpić w lipcu br.
42	P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która ma zostać wykonana do dnia 10.07.2016 r.
43	S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Rozpoczęcie zadania nastąpi po usunięciu kolizji energetycznej z projektowanym hotelem.
44	B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.	Wydział Kultury	Z przyznanej na to zadanie kwoty 7.000 zł zakupiono zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne na ogólną sumę 7.060 zł. Biblioteka dodała z własnych środków kwotę 60 zł. Ta część zadania została zrealizowana w całości. II cz. zadania: zadanie w trakcie realizacji: w części dotyczącej zakupu książek – z przyznanej kwoty 3.000 zł zakupiono książki na kwotę 931 zł, kolejne zakupy będą trwać do października br. sukcesywnie w miarę pojawiania się interesujących wydań.
45	B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.	Wydział Kultury	Wyłoniono wykonawcę w otwartym konkursie ofert. W czerwcu zostanie podpisana umowa.
46	G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.	Wydział Kultury	Z kwoty zadania 100.000 zł zakupiono 2.358 książek na sumę 46.357,32 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Książki kupowane będą sukcesywnie do października br.
47	P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane zgodnie z harmonogramem.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
48	S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.	Wydział Kultury	Z przyznanej kwoty 120.000 zł. zakupiono książki i audiobooki na sumę 53.184,88 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Książki i audiobooki kupowane będą sukcesywnie do października br.
49	S0033 Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP.	Wydział Kultury	Z przyznanej kwoty 5.000 zł zakupiono książki na sumę 2.208,30 zł. Zadanie w trakcie realizacji do października br.
50	W0021 Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
51	L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Znakowanie zwierząt (chipowanie) – wszczęto postępowanie – zapytanie ofertowe. Rozstrzygnięcie w czerwcu.
52	B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji, która będzie prowadzona do końca roku. Zadanie zrealizowano w ok. 20%
53	B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Prace w zakresie wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje przedmiotowe zadanie.
54	G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Wykonano i przekazano dokumentację projektową (projekt budowlany obejmujący również instalację elektryczną) wraz z kosztorysami. Ponadto trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy prac inwestycyjnych.
55	G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Opracowano i przekazano do jednostki dokumentację projektową wraz z kosztorysami. Została również wykonana i złożona oraz pozytywnie zaopiniowana przez KWPS ekspertyza p.poż. Ponadto rozpoczęto prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy prac inwestycyjnych..
56	G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zakończono procedurę mającą na celu wyłonienie dostawców wyposażenia medycznego i niemedycznego. Zadanie jest w trakcie realizacji. W czerwcu nastąpi realizacja dostaw wyposażenia.
57	L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji, która będzie prowadzona do końca roku. Zadanie zrealizowano w ok. 30%

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
58	L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Rozpoczęto, zgodnie z harmonogramem, czynności organizacyjne zw. z realizacją warsztatów, które będą prowadzone od końca czerwca do 30 września 2016 r.
59	S0018 Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Jednostka współpracuje z Biurem ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w zakresie przedmiotowego zadania. Trwają prace w zakresie opracowania dokumentacji budynku.
60	S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Trwają prace remontowe dostosowujące pomieszczenie do potrzeb aparatu USG.
61	G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej	Zarząd Dróg i Transportu	Trwa odbiór dokumentacji projektowej, planowany przetarg na realizację zadania: czerwiec 2016 r., budowa do 30.10.2016 r.
62	G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzalskiej, naprzeciwko kościoła.	Zarząd Dróg i Transportu	Realizacja zadania zostanie wykonana siłami własnymi Zarządu Dróg i Transportu.
63	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywane jest ogłoszenie przetargu.
64	L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
65	P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.	Zarząd Dróg i Transportu	Prowadzone są rozmowy z wnioskodawcą w zakresie dokładnego wskazania miejsc nasadzeń tj. pasów drogowych oraz terenów będących we władaniu Miasta Łodzi. Wnioskodawca drogą elektroniczną przekazał powyższe informacje. Trwają procedury weryfikacyjne pod kątem możliwości wykonania nasadzeń w miejscach wskazanych przez wnioskodawcę. W przypadku niemożliwości posadzenia drzew we wskazanych lokalizacjach zamiennie sadzone będą krzewy. Powyższa decyzja w pełni otrzymała aprobatę wnioskodawcy.
66	P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywane jest ogłoszenie przetargu.
67	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 18.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Wykonawca został wybrany. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem umownym zakończenia 10.06.2016 r.
68	S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkowiejskiej	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
69	S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Dróg i Transportu	Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert przetargowych – 05.05.2016 r. – brak ofert. Obecnie trwają przygotowania do powtórzenia przetargu i ponownego ogłoszenia go na stronie ZDiT.
70	S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywane jest ogłoszenie przetargu.
71	S0031 Podwórzec Zacisze.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 18.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Wykonawca został wybrany. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem umownym zakończenia 10.06.2016 r.
72	S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywane jest ogłoszenie przetargu.
73	W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 31.05.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg i wybrano wykonawcę. W czerwcu br. zostanie podpisana umowa na realizację zadania.
74	B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie projektu.
75	L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych. Wykonano i wystawiono większość elementów zagospodarowania rekreacyjnego (ławek i koszy na śmieci).
76	L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
77	L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakończono poprawki w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu. Uzyskano zgodę Rady Nadzorczej na realizację inwestycji. Przewidywany czas ogłoszenia przetargu II połowa czerwca.
78	L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowano program funkcjonalno- użytkowy.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
79	L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie usług weterynaryjnych, opieki nad zwierzętami i dostaw karmy oraz leków dla zwierząt. Utrzymanie zwiększonej obsady kadrowej Ośrodka o 3 osoby. Trwa realizacja zadania w zakresie dostaw sprzętu medyczno-weterynaryjnego. Uzyskano dotację WFOŚiGW do wyposażenia sali edukacyjnej.
80	P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonano i wystawiono całość elementów zagospodarowania rekreacyjnego (ławek i koszy na śmieci). Trwa bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych. W trakcie przygotowanie do wykaszania łąk (z udziałem planowanej dotacji z WFOŚiGW). Wyłoniono wykonawcę wykaszania łąk.
81	P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w czerwcu zostanie przygotowana procedura wyłonienia wykonawcy robót.
82	P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: www.facebook.com/workoutparklodz .	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych (w trybie zaprojektuj i wybuduj).
83	S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Usługa oczyszczania alejek jest realizowana od 02.05.2016 r. i będzie kontynuowana do 31.10.2016 r.
84	S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zgodnie z ustaleniami z Wnioskodawcą realizacja nasadzeń planowana jest na jesień.
85	S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęła się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.
86	S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie badania ofert i wylaniania wykonawcy zadania.
87	W0080 Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych (w trybie zaprojektuj i wybuduj).