

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.	Biuro Promocji i Turystyki	Stowarzyszenie "Na co dzień i od święta" realizuje zadania w ramach otartego konkursu ofert w okresie od 1 maja do 30 października 2016 r. Wykonawca rozstrzygnął konkurs na projekt szablonu na skrzynki.
2	L0133 Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania zaplanowana od września b.r. Przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert, do których nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym trwa zmiana klasyfikacji budżetowej na właściwą dla trybu przetargowego.
3	P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. Krzemieniecka 7/9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
4	G0011 Zakup aparatu do EKG.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
5	P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
6	S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji, na podstawie umowy zawartej z Centrum Wsparcia Społecznego na okres od 11 lutego 2016r. do 31 grudnia 2016r.
7	S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie częściowo zrealizowane - w części zakupowej. Pozostała część zadania w trakcie realizacji – wysłano zapytania cenowe na renowację wykładziny podłogowej.
8	W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	W trakcie przygotowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Nadal oczekujemy na uzyskanie zgody Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na wycięcie drzewa. Realizacja inwestycji rozpocznie się po uzyskaniu zgody.
9	B0033 Toalety w Arturówku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - toalety ustawiane od 05.01 do 31.12
10	G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - wykonywane są ścieżki piesze oraz ścieżki dla rolkowców i rowerzystów
11	G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - wykonywane są ścieżki, trwa procedura zakupu elementów małej architektury

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
12	G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - wykonywane są ścieżki, trwa montaż urządzeń siłowni i elementów małej architektury
13	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwa powtórzenie procedury ofertowej związanej z wyborem wykonawcy
14	P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - dostawa nastąpi w terminie 5-15 września 2016 r.
15	P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - ponowne rozpoczęcie zajęć od 03.10.
16	B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty-Centrum.	Straż Miejska	W dniu 26 kwietnia br. w drodze postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono Wykonawcę Termin wykonania zadania określono na 190 dni od dnia podpisania umowy.
17	L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.	Straż Miejska	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zrealizowano zakup pojazdu specjalistycznego; auto dostarczono 22 czerwca 2016r. 2. Wykonanie specjalistycznej zabudowy w pojeździe służbowym Straży Miejskiej w Łodzi Opel Vivaro - przygotowano specyfikację, procedura zostanie uruchomiona do końca lipca br. 3. Zakup czytników do elektronicznej identyfikacji zwierząt - procedura zakończona, czytniki zakupione. 4. Zakup wyposażenia do realizacji interwencji z udziałem zwierząt - w trakcie realizacji, zadanie zrealizowane w 85% przewidywane zakończenie do końca sierpnia br. 5. Specjalistyczne szkolenia - zadanie zrealizowano. 6. Zakup specjalistycznego sprzętu do iniekcji trwa przygotowanie specyfikacji, zakończenie procedury do końca września br.
18	B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.	Wydział Edukacji	Wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy i wprowadzenie na budowę na początku lipca.
19	B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.	Wydział Edukacji	Nie uzyskano zgody na wycinkę drzew. Korekta dokumentacji – do 6.07.2016. Ogłoszenie przetargu w połowie lipca.
20	B0117 Pilki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
21	G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie. Trwa wybór dostawcy serwera komputerowego.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
22	L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152.	Wydział Edukacji	Trwają nagrania płyty.
23	P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.	Wydział Edukacji	Umowa podpisana. Roboty budowlane w trakcie.
24	P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.	Wydział Edukacji	W trakcie realizacji.
25	P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
26	P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
27	P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane rozpoczęte.
28	P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
29	P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19.	Wydział Edukacji	Umowa na dostawę sprzętu komputerowego podpisana. Dostawa odbędzie się w sierpniu. Przetarg na budowę boiska unieważniony. Oferty przekraczały możliwości finansowe zamawiającego. Ogłoszono ponownie przetarg. Otwarcie ofert 14 lipca.
30	P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
31	S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
32	S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.	Wydział Edukacji	Wyłoniono wykonawcę robót. Umowa w trakcie podpisywania. Trwa oczekiwanie na zgodę Urzędu Marszałkowskiego na wycinkę drzew.
33	S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.	Wydział Edukacji	30 czerwca wybrano wykonawcę robót. 1 lipca przesłano do oferentów powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego.
34	S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport".	Wydział Edukacji	Podpisano umowy na dostawę sprzętu. Trwa dostawa sprzętu.
35	W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.	Wydział Edukacji	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową i SIWZ. Oczekiwanie na decyzję o pozwoleniu na budowę. Ogłoszenie przetargu po uzyskaniu decyzji.
36	W0054 Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.	Wydział Edukacji	Wyłoniono wykonawcę robót. Wprowadzenie na budowę w lipcu. Uzyskano zgodę na wycinkę drzew.
37	W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami integracyjnymi.	Wydział Edukacji	30 czerwca odbyło się otwarcie ofert. Trwa wybór wykonawcy na roboty budowlane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
38	W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
39	B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wystąpiono do Zarządu Dróg i Transportu o zawarcie porozumienia w sprawie umożliwienia realizacji inwestycji na działkach będących we władaniu ZDIT.
40	P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wystąpiono do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
41	P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która ma zostać wykonana do dnia 10.07.2016 r.
42	S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Rozpoczęcie zadania nastąpi po usunięciu kolizji energetycznej z projektowanym hotelem.
43	B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.	Wydział Kultury	Z przyznanej na to zadanie kwoty 7.000 zł zakupiono zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne na ogólną sumę 7.060 zł. Biblioteka dodała z własnych środków kwotę 60 zł. Ta część zadania została zrealizowana w całości. II cz. zadania w trakcie realizacji: zakupy książek odbywają się sukcesywnie w miarę potrzeb i pojawiających się nowości, zadanie zostanie zrealizowane do końca października br.
44	B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.	Wydział Kultury	Zadanie w trakcie realizacji. Projekcje odbywają się zgodnie z harmonogramem oferty.
45	G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.	Wydział Kultury	Z kwoty zadania 100.000 zł zakupiono 2.379 książek na sumę 46.799,47 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Książki kupowane będą sukcesywnie do października br.
46	P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem.
47	S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.	Wydział Kultury	Z przyznanej kwoty 120.000 zł. zakupiono książki i audiobooki na sumę 64.118,38 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Książki i audiobooki kupowane będą sukcesywnie do października br.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
48	S0033 Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP.	Wydział Kultury	Z przyznanej kwoty 5.000 zł zakupiono książki na sumę 2.756,37 zł. Zadanie w trakcie realizacji do października br.
49	W0021 Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
50	L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Realizacja zadania L0137 w czerwcu 2016r.: 1) Znakowanie zwierząt - zakończenie postępowania. W dniu 14 czerwca 2016r. została podpisana umowa z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. W dniu 20 czerwca br. Sprzedawca dostarczył do WOŚiR UMŁ 6 500 szt. mikroczipów i 3 czytniki, które niezwłocznie zostały przekazane do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi. Pracownicy Schroniska rozpoczną wkrótce akcje plenerowego bezpłatnego czipowania zwierząt właścicielskich z terenu miasta Łodzi. 2) Kampania edukacyjno-informacyjna – został złożony wniosek do WZP UMŁ o podzielenie tego zadania na dwie części tj. edukację (zajęcia/warsztaty skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz kampanię informacyjno-promocyjną (do wszystkich mieszkańców Łodzi). Ponadto wykonano opis przedmiotu zamówienia dla każdej z tych części.
515	B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W czerwcu kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana do grudnia 2016 r.
52	B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W miesiącu czerwcu zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje przedmiotowe zadanie.
53	G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W czerwcu został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac remontowych.
54	G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W czerwcu został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac inwestycyjnych
55	G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie. Dotacja została częściowo rozliczona.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
56	L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W czerwcu kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana do grudnia 2016 r.
57	L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W czerwcu kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana do września 2016 r.
58	S0018 Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W czerwcu została przekazana do Centrum opracowana przez Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta ekspertyza techniczna oraz inwentaryzacja budynku. Trwa procedura wyboru inspektorów budowlanych.
59	S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zostało zakończone. Dotacja zostanie rozliczona w lipcu.
60	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywane jest ogłoszenie przetargu.
61	L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
62	P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.
63	P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywane jest ogłoszenie przetargu.
64	S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkowiejskiej	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
65	S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywane jest ogłoszenie przetargu.
66	S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywane jest ogłoszenie przetargu.
67	W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.	Zarząd Dróg i Transportu	Przekazano teren budowy 20.06.2016 r. Roboty drogowe są w toku, termin zakończenia realizacji 16.08.2016 r.
68	G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej	Zarząd Inwestycji Miejskich	- 30.06.2016 - ogłoszenie przetargu - 15.07.2016 – otwarcie ofert - 30.10.2016 – zakończenie prac
69	G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych polegających na budowie chodnika.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
70	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 18.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Wykonawca został wybrany. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem umownym zakończenia 10.07.2016 r.
71	L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Zarząd Inwestycji Miejskich	<p>Realizacja etapu 1 zadania – wykonanie dokumentacji projektowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.06. – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. • 10.06. – termin składania ofert – nie wpłynęła żadna oferta. • 17.06. – Wydział Zamówień Publicznych UMŁ unieważnia postępowanie – wniosek Biura ds. Inwestycji do WZP UMŁ o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z jednym wykonawcą. • 27.06. – przeprowadzono I turę negocjacji. • 30.06. – uzgodniono w Wydziale Prawnym UMŁ umowę ze zmianami wprowadzonymi w wyniku negocjacji. <p>Najbliższe planowane działania: do 15.07. – zakończenie negocjacji i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.</p>
72	S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Ponownie został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert przetargowych – 01.08.2016 r.
73	S0031 Podwórzec Zacisze.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Wykonawca został wybrany. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem umownym zakończenia 25.07.2016 r.
74	B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie projektu.
75	L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych. Wykonano i wystawiono wszystkie elementy zagospodarowania rekreacyjnego (ławek i koszy na śmieci).
76	L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
77	L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.	Zarząd Zieleni Miejskiej	17.06.2016 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy na realizację wniosku dotyczącego modernizacji alejek w ZOO w Łodzi. Termin składania ofert mija 4.07.2016 r.
78	L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu po Lunaparaku oraz realizację I etapu nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji.
79	L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie usług weterynaryjnych, opieki nad zwierzętami i dostaw karmy oraz leków dla zwierząt. Utrzymanie zwiększonej obsady kadrowej Ośrodka o 3 osoby. Trwa realizacja zadania w zakresie dostaw sprzętu medyczno-weterynaryjnego. Uzyskano dotację WFOŚiGW do wyposażenia sali edukacyjnej.
80	P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonano i wystawiono całość elementów zagospodarowania rekreacyjnego (ławek i koszy na śmieci). Trwa bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych. W trakcie przygotowanie do wykaszania łąk (z udziałem planowanej dotacji z WFOŚiGW). Wyłoniono wykonawcę wykaszania łąk i zawarto z nim umowę na część wykaszania. Rozpoczęto patrole konne Straży Miejskiej w ramach letniego posterunku na Lublinku.
81	P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych z terminem otwarcia ofert 8.07.2016 r.
82	P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: www.facebook.com/workoutparklodz .	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono wykonawcę (w trybie zaprojektuj i wybuduj), który opracowuje dokumentację projektową i do końca sierpnia zrealizuje roboty budowlane.
83	S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Usługa oczyszczania alejek jest realizowana od 02.05.2016 r. i będzie kontynuowana do 31.10.2016 r.
84	S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zgodnie z ustaleniami z Wnioskodawcą realizacja nasadzeń planowana jest na jesień.
85	S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót. Prace rozpoczną się w lipcu.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
86	S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę z Wykonawcą. Termin ustawienia donic - do 21 lipca br.
87	W0080 Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa procedura przetargowa, na początku lipca zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych (w trybie zaprojektuj i wybuduj).