

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwal.	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	Zadanie zrealizowane.
2	L0133 Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
3	P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz", ul. Krzemieniecka 7/9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
4	G0011 Zakup aparatu do EKG.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
5	P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
6	S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
7	S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
8	W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji. Kontynuacja prac w 2017 r. będzie dotyczyła budowy pochylni, schodów zewnętrznych oraz zadaszenia. Wydatek został przeniesiony na 2017 r. jako wydatek niewygasający. Planowany termin zakończenia – luty 2017 r.
9	B0033 Toalety w Arturówku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie zrealizowane.
10	G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie zrealizowane.
11	G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie zrealizowane.
12	G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie zrealizowane.
13	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonawca zgłosił opóźnienie w realizacji prac spowodowanych opóźnieniem prac branżystów sanitarnych. Wykonawca przewiduje zakończenie prac projektowych do dnia 28.02.2017 r. MOSiR dokończy realizację zadania w roku 2017 w ramach środków niewygasających.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
14	P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie zrealizowane.
15	P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie zrealizowane.
16	B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty-Centrum.	Straż Miejska	Zadanie zrealizowane.
17	L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.	Straż Miejska	Zadanie zrealizowane.
18	B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
19	B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
20	B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
21	G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
22	L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
23	P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
24	P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
25	P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
26	P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
27	P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
28	P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
29	P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
30	P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
31	S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
32	S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
33	S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
34	S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport".	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
35	W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
36	W0054 Budowa sportowej hali lukowej przy PG 29 i SP 12.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
37	W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków ” SP 149 z klasami integracyjnymi.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
38	W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	Złożono wniosek na przeniesienie zadania na 2017 rok, autopoprawka zostanie ujęta w budżecie na 2017 r.
39	B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zadanie zrealizowane częściowo. Uporządkowano i oczyszczono teren. Wybudowano ciągi piesze o nawierzchni przepuszczalnej mineralnej, wykonano nasadzenia drzew (50 szt.) i krzewów. Wybudowano plac zabaw w formie statku oraz ustawiono 2 skałki wspinaczkowe. Zamontowano małą architekturę tj. ławki typu anti-wandal (40 szt.), kosze na śmieci (22 szt.) i kosze na psie odchody. Wybudowano strefę do integracji mieszkańców: 2 altany wyposażone w stoły i ławy oraz 2 grille betonowe stacjonarne. Wyznaczono oraz ogrodzono nowe miejsce do wyprowadzania psów. Wykonano remont schodów o powierzchni 67m ² wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również nowe schody terenowe o powierzchni 60m ² zintegrowane z ciągiem pieszym przy ul. Zgierskiej. W 2017 r. zostanie wykonany niski park linowy.
40	P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zadanie zrealizowane częściowo. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez ZDiT. Inwestycja pierwotnie miała być realizowana na działce nr 595/42 w obrębie P-27 - właściciel nieustalony, władający ZDIT. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z komunalizacją działki nr 595/42 w obrębie P-27, wybrano lokalizację zamienną dla placu zabaw tj. działki nr 595/39, 595/40 w obrębie P-27. W listopadzie 2016 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W I półroczu 2017 r. planuje się wybudowanie placu zabaw i zakończenie inwestycji.
41	P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zadanie zrealizowane.
42	S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
43	B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
44	B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
45	G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
46	P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
47	S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
48	S0033 Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
49	W0021 Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
50	L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi.	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Zadanie zrealizowane.
51	B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
52	B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
53	G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
54	G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
55	G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
56	L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
57	L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
58	S0018 Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
59	S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
60	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 29 listopada 2016 r. dokonano odbioru prac wykonanych w ramach umowy na realizację zadania. Opracowano projekty organizacji ruchu na wszystkich 28 odcinków wskazanych we wniosku, wprowadzono oznakowanie na 25 odcinkach – na 3 odcinkach nie wprowadzono oznakowania w związku z negatywną opinią Policji i brakiem zatwierdzenia projektów organizacji ruchu przez Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ.
61	L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
62	P0002 Uzupelnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
63	P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
64	S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkomięjskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
65	S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	26 lipca – ogłoszono przetarg, 10 sierpnia – termin otwarcia ofert, nie wpłynęła żadna oferta, 14 października – ogłoszono II przetarg, 24 października – termin otwarcia ofert w II przetargu, ponownie nie wpłynęła żadna oferta. realizacja w 2017 r.: styczeń-luty 2017 r. – opracowanie projektu organizacji ruchu, marzec-kwiecień 2017 r. – wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu.
66	S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	26 lipca – ogłoszono przetarg, 10 sierpnia – termin otwarcia ofert, nie wpłynęła żadna oferta, 14 października – ogłoszono II przetarg, 24 października – termin otwarcia ofert w II przetargu, ponownie nie wpłynęła żadna oferta. realizacja w 2017 r.: styczeń-luty 2017 r. – opracowanie projektu organizacji ruchu i programu sygnalizacji, marzec-kwiecień 2017 r. – wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu.
67	W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
68	G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Zadanie zrealizowane.
69	G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskej, naprzeciwko kościoła.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
70	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Z uwagi na wysokie kwoty ofert złożonych w przetargu na roboty budowlane, przewyższające środki zabezpieczone w budżecie Miasta na rok 2016 na realizację zadania, jego wykonanie zostało przeniesione na rok następny. Środki na realizację przebudowy ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Zielonej do Al. 1 Maja zostały ujęte budżecie Miasta na rok 2017 na zadaniu pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie Polesia”.
71	L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Roboty budowlane w trakcie realizacji. Zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku w ramach wydatków niewygasających. Umowa z Wykonawcą robót na ich dokończenie w 2017 r. zostanie aneksem przedłużona do dnia 31.03.2017 r.
72	S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Trwają prace nad projektem budowlanym. Został wybrany wariant przebudowy skrzyżowania z przeznaczeniem do dalszej analizy i uszczegółowienia. Projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 15.03.2017r., ze względu na aktualne wymagania odnośnie wydawania warunków usunięcia kolizji energetycznych przez gestora sieci. Zamawiający wydłużył termin wykonania opracowania do dnia 28.12.2016 r. Zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku w ramach wydatków niewygasających. Umowa z Wykonawcą projektu zostanie aneksem przedłużona do dnia 15.03.2017 r.
73	S0031 Podwórzec Zacisze.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 19.10.2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac. Inwestycja w trakcie realizacji. W trakcie prowadzenia robót wystąpił problem z odwodnieniem fragmentu ulicy w miejscu nieistniejącego kanału deszczowego. Zaistniała pilna potrzeba doprojektowania fragmentu kanału, w związku z tym umowa z Wykonawcą została przedłużona do dnia 28.12.2016 r. Zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku w ramach wydatków niewygasających. Umowa z Wykonawcą robót zostanie aneksem przedłużona do dnia 27.04.2017 r.
74	B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	W grudniu 2016 r. wykonano prace porządkowo-przygotowawcze: karczowanie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, niwelację terenu, usunięto odpady poza urządzony teren oraz ukształtowano górkę. Podpisano umowę na realizację prac w ramach zamówienia z wolnej ręki na zakup w roku bieżącym materiału roślinnego i posadzenie go w 2017 r. Materiał roślinny zakupiono. Pozostały zakres prac urządzeniowych (budowa alejek, placu zabaw, siłowni, oświetlenia i małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślinnych) zostanie zrealizowany w 2017 r.
75	L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
76	L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
77	L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
78	L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane. Rozpoczęto odbiór prac. Termin usunięcia stwierdzonych usterek ustalono do 31.01.2017 r. Wystąpiono o zabezpieczenie środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, na zapłatę faktury za roboty budowlane.
79	L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - wyposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
80	P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
81	P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
82	P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: www.facebook.com/workoutparklodz..	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
83	S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
84	S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
85	S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
86	S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
87	W0080 Malpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.