

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

| Lp | Numer i nazwa zadania   | Jednostka realizująca              | Stopień realizacji  |
|----|---|------------------------------------|---|
| 1  | <b>L0049</b> Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).                                | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Wniesiono sprawę na drogę postępowania sądowego o zwrot należności z tytułu kar umownych. Odstąpiono od umowy. Uzyskano nakaz zapłaty, oczekujemy na uprawomocnienie się nakazu.  |
| 2  | <b>W0109</b> Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437. | Wydział Edukacji                   | <b>Zadanie zrealizowane.</b>  |
| 3  | <b>L0002</b> Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.   | Zarząd Dróg i Transportu           | Projekty organizacji ruchu dla lokalizacji, w których zadania nie zrealizowano w 2016 roku zostały zaopiniowane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Aktualnie są wprowadzane niezbędne poprawki..  |
| 4  | <b>P0078</b> Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.   | Zarząd Inwestycji Miejskich        | W dniu 24.07.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych, których zakres obejmuje nasadzenia drzew. Aktualnie trwają prace budowlane.   |
| 5  | <b>B0072</b> RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.              | Zarząd Zieleni Miejskiej           | We wrześniu zakończono negocjacje z wykonawcą na prace uzupełniające, obejmujące pozostałe do realizacji elementy przewidziane w dokumentacji projektowej.<br>13.09 br. zawarto umowę na realizację ww. prac uzupełniających, która przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w dwóch etapach. Etap I, do którego przystąpiono 16.09 br., zakłada wybudowanie murowanej pergoli do dnia 31.10 br. Etap II będzie realizowany na podstawie prawa opcji, a jego zakres rzeczowy będzie dostosowany do możliwości finansowych Zamawiającego. ZZM wystąpił o zwiększenie środków na zadaniu o środki zaoszczędzone na realizacji innego zadania w ramach budżetu obywatelskiego, co pozwoliłoby na realizację najistotniejszych elementów projektu (budowę trejażu pod pnącza, zakup i montaż ławek parkowych, wykonanie dodatkowych nasadzeń) w terminie do 30.11.2017 r. |