

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	P0036ZL ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115.	21.03.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.	Umowa podpisana na kwotę 99630,00 zł brutto - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.	Nie występują.	Realizacja umowy w toku
2	W0099ZA SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU FRONTOWEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.	Umowa sporządzona na dwa zadania razem: W0099ZA i W0101ZA . Umowa podpisana na kwotę 18327,00 zł brutto łącznie za dwa zadania - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.	Nie występują.	Realizacja umowy w toku.
3	W0101ZA SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.	Umowa sporządzona na dwa zadania razem: W0099ZA i W0101ZA . Umowa podpisana na kwotę 18327,00 zł brutto łącznie za dwa zadania - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.	Nie występują.	Realizacja umowy w toku.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0094 WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.	Rozstrzygnięto przetarg na realizację robót (wpłynęła jedna oferta)	Wartość zadania 390.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -11.113,82 PLN pozostało do wydatkowania: 378.886,18 PLN	Wartość złożonej oferty przekroczyła budżet przeznaczony na realizację zadania. Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie budżetu na realizację zadania.	Podpisanie umowy z wykonawcą.

BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0053DL WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, SAL BUDYNKU SIEDZIBY RADY OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172.			W dalszym ciągu nie ma podpisanego porozumienia.	

BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">L0001</p> <p>PIESZE METRO. Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi.</p>	<p>Ogłoszenie - zapytanie ofertowe. 26.02.2018 - wybór wykonawcy Łódzka Organizacja Turystyczna.</p>		<p>Podczas ogłoszenia pierwszego oszacowania cenowego za zrealizowanie zadania podana została znacznie wyższa kwota niż została zaplanowana w budżecie. Przy drugim ogłoszeniu zakres zadania został zmniejszony do części merytorycznej. Graficzne przygotowanie mapki wykonane zostanie we własnym zakresie.</p>	<p>Projekt w trakcie realizacji przez dział graficzny UMŁ, po kilku modyfikacjach uzgadnianych z wnioskodawcą. Kontakt z jednostkami miejskimi odnośnie zamieszczenia planu na stronach internetowych. Po wykonaniu mapki zaplanowana jest konferencja prasowa oraz zamieszczenie informacji na portalach miejskich.</p>
2	<p style="text-align: center;">L0093</p> <p>TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI. Lokalizacja - Miasto Łódź.</p>	<p>Ogłoszenie otwartego konkursu ofert i powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego "Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi" polegającego na organizacji kursów turystycznych zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku" - zarządzenie Nr 7654/VII/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.</p>	<p>Przekazanie dotacji zaplanowane na 22.05.2018</p>	<p>Wpłynęła jedna oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami odz. w Łodzi. 5.04.2018 – I posiedzenie komisji konkursowej – wystąpienie do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku. 17.04.2018 – II posiedzenie komisji konkursowej – pozytywna rekomendacja. Wykonawca przekazał do akceptacji materiały promocyjne związane z projektem.</p>	<p>W realizacji. Podpisanie umowy: 23.04.2018. Termin realizacji: 1.05.2018 – 30.09.2018 Maj – projekty materiałów informacyjno – promocyjnych.</p>

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0013TW TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	G0006RO LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY. Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69.	Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 2.968,50 zł. Pozostał do zakupu sprzęt kuchenny i wykonanie remontu w Domu Dziennego Pobytu.	Wydatek – 2.968,50 zł zakup sprzętu rehabilitacyjnego	Brak	Złożono wnioski: 1. Na wymianę klimatyzatorów w magazynach żywności 2. Na zakup mebli ze stali nierdzewnej, piekarnika wolnostojącego, separatora obierzyn, szafy chłodniczej, obieraka do warzyw 3. Na zakup płytek podłogowych, kleju, fugi, wylewki, itp.
3	L0071 TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	Opracowana dokumentacja projektowa. Przygotowanie dokumentacji do przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji.	Wydatek – 3.075,00 zł za wykonanie audytu energetycznego budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci	Brak	Zakończenie prac architektonicznych oraz innych związanych z rozpisaniem przetargu na wykonanie termomodernizacji.

4	<p>L0088 ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 18A. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5	<p>P0009SP ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6	<p>P0147ZM ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6.</p>	<p>W toku. Wybór Wykonawcy na realizację zadania.</p>	<p>Brak wydatków i oszczędności.</p>	<p>Brak</p>	<p>Wybór wykonawcy na wykonie zadania.</p>
7	<p>S0050KA DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">G0080CD</p> <p>MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2. Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w południowo- wschodniej części dzielnicy Górna między ul. Młynek a Bławatną.</p>	<p>Ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania w formule zaprojektuj i wybuduj</p>	<p>14 000 zł / 0 zł</p>	<p>brak</p>	<p>Wyłonienie wykonawcy zadania, podpisanie umowy, realizacja prac projektowych zgodnie z przyjętym harmonogramem prac</p>
2	<p style="text-align: center;">G0111RU</p> <p>STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V". Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.</p>	<p>Wystąpiono z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o akceptację budowy rowerowego placu zabaw na Obiekcie rekreacyjnym Stawy Stefańskiego ze względu na objęcie obiektu zespołem przyrodniczo – krajobrazowym „Ruda Willowa”</p>	<p>0 zł / 0 zł</p>	<p>brak</p>	<p>Uzyskanie opinii, ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy rowerowego placu zabaw typu pumtruck</p>

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0030 WYGONŃMY SMOG Z NASZEJ ŁODZI. Lokalizacja - Łódź.	1. W dniu 01.03.2018r. ogłoszono przetarg. 2. Wyłoniono Wykonawcę – podpisano umowę z terminem realizacji 23.04.2018r. 3. Dostarczono samochody w dniu 17.04.2018r 4. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. 5. Wybrani funkcjonariusze kontynuują specjalistyczny kurs na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą). 6. Dla wybranych funkcjonariuszy zaplanowano specjalistyczne szkolenie z obsługi portalu społecznościowego facebook (termin szkolenia 14 kwietnia). 7. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne. 8. Zlecono do realizacji część zadania w zakresie kampanii informującej dla mieszkańców (wykonanie naszywek z logo sekcji)	Faktura płatna do 16.05.2018 W kwocie 211.068,00	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem

2	<p>W0079NO PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA. Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna.</p>	<p>1. W dniu 09.02.2018r ogłoszono przetarg. 2. Wyłoniono wykonawcę – termin podpisania umowy 04.04.2018r</p>	0	brak	Zgodnie z uruchomioną procedurą przetargową
---	---	--	---	------	---

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0057BC GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55. Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.</p>	Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana.			Planowany termin zakończenia – 24.08.2018r.
2	<p>B0074TW SZKOŁA XXII WIEKU. Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 58c.</p>	Wykonany projekt funkcjonalno – użytkowy dotyczący dostawy, montażu i rozwiązań multimedialnych. Wystosowano pismo do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację sprzętu elektronicznego.			W kwietniu nie uzyskano akceptacji Wydziału Informatyki. Po uzyskaniu akceptacji Wydziału Informatyki przekazanie dokumentów do WZP celem ogłoszenia przetargu.

3	<p>B0076JM BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.</p>	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W trakcie przygotowywania wniosku o pozwolenie na budowę			Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.
4	<p>B0087TW CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3. Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorwców 6.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5	<p>B0109BC BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.</p>	Przekazano dokumentację projektowo – kosztorysową do WZP, celem jej weryfikacji i przeprowadzenia przetargu.			Oczekiwanie na wyznaczenie terminu przetargu przez WZP.
6	<p>B0116BD „MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58”. Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.</p>	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych celem złożenia do WUiA.			Po uzyskaniu braku sprzeciwu, przekazanie do WZP dokumentacji projektowo – kosztorysowej celem ogłoszenia przetargu.
7	<p>B0117LA REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.</p>	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Dokumenty przekazano do WZP.			Oczekiwanie na wyznaczenie terminu przetargu przez WZP.

8	<p>B0144TW "OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY SP 56. Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44.</p>	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i dokumentację przetargową.			Ogłoszenie przetargu.
9	<p>B0162BD NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77. Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.</p>	Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana.			Planowane zakończenie robót 31.05.2018r.
10	<p>B0153RA RATUJ CIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122. Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38.</p>	Wybrano wykonawcę robót budowlanych.			Podpisanie umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych w czerwcu. Termin zakończenia robót budowlanych - 20.08.2018r.
11	<p>B0187RA MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA. Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9.</p>	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana.			Rozpoczęcie robót w połowie maja. Planowane zakończenie – 30.08.2018r.

12	<p>B0203BZ GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUC SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.</p>	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.			Ogłoszenie przetargu.
13	<p>G0035PK „PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ” - REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7. Lokalizacja - ul. Smocza 4.</p>	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i przetargową. Otrzymano akceptację sprzętu z Wydziału Informatyki.			Ogłoszenie przetargu na początku maja 2018r.
14	<p>G0037GO MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4.</p>	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana.			Rozpoczęcie robót na początku lipca. Planowane zakończenie – 15.08.2018r.
15	<p>G0049WI MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130. Lokalizacja - ul. Gościniec 1.</p>	Wybrano dostawcę sprzętu elektronicznego.			Planowany termin realizacji zadania 05.05.2018r.
16	<p>G0058PK BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.</p>	Wybrano wykonawcę.			Podpisanie umowy. Planowany termin zakończenia – 30.09.20108r.
17	<p>G0067CH INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA. Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74.</p>	Opracowanie scenariuszy i harmonogramu.			Rozpoczęcie przygotowań do zaplanowanych na maj imprez.

18	<p>G0097CD Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ, SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SP 189. Lokalizacja - ul. Kossaka 19.</p>	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia i materiały przetargowe. Przekazano do WZP, celem weryfikacji. WZP odesłał do SP 189 materiały do poprawy.			Po poprawie materiałów przetargowych i akceptacji WZP, ogłoszenie przetargu.
19	<p>G0107PK CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.</p>	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.			Termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 15.05.2018r.
20	<p>G0118PK DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1</p>	Złożono do WUiA zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Rozesłano zapytania ofertowe związane z robotami.			Składanie ofert do 10.05.2018r. budowlanymi. 11.05.2018r. – wybór wykonawcy.
21	<p>G0128CD UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.</p>	Wybrano dostawców sprzętu elektronicznego i mebli.			Podpisanie umowy z dostawcami sprzętu elektronicznego i mebli. Planowany termin dostaw – 31.08.2018r.

22	<p align="center">G0144GO</p> <p>NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.</p>	<p>Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dotyczącą remontu szatni – zadanie z BO. W budżecie Miasta zabezpieczono środki finansowe na remont dachu szkoły. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej – kosztorysowej (dach). Dla obu zadań przetarg przeprowadzi WZP. W trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia związanego z dostawą sprzętu multimedialnego, przetarg przeprowadzi WZP.</p>			<p>Wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej dotyczącej remontu dachu. Złożenie wniosku do WZP w sprawie przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane (remont szatni i dachu). Ogłoszenie przetargu – roboty budowlane - uzależnione od WZP. Przygotowanie skomasowanego opisu przedmiotu zamówienia na sprzęt multimedialny i wyposażenie pracowni (środki z BO, RO, projekt unijny).</p>
23	<p align="center">G0153RO</p> <p>„SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W PM 101. Lokalizacja - ul. Rejtana 10.</p>	<p>Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana.</p>			<p>Planowany termin zakończenia robót - 20.08.2018r.</p>
24	<p align="center">G0159CH</p> <p>SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY UL. STRZELECKIEJ 5. Lokalizacja - ul. Strzelecka 5.</p>	<p>Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.</p>			<p>Ogłoszenie przetargu.</p>
25	<p align="center">G0161CD</p> <p>LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64. Lokalizacja - ul. Anczyca 6</p>	<p>Nie podjęto działań. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od planowanej w 2018 r. termomodernizacji. WZP nie ogłosił jeszcze przetargu na termomodernizację.</p>			

26	<p>G0169RU KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125. Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20.</p>	<p>W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.</p>			<p>W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Planowany termin – 15.05.2018r.</p>
27	<p>P0008SP EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE Lokalizacja - Ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - Szkoła Podstawowa nr 26</p>	<p>Zakup sprzętu elektronicznego zrealizowany. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Rozesłano zapytania ofertowe związane z dostawami pomocy dydaktycznych. Zgłosiła się jedna firma, co nie spełniło wymagań regulaminu szkoły.</p>			<p>Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 30.08.2018r. Ponowne rozesłanie zapytania ofertowego związanego z zakupem pomocy dydaktycznych. Zbieranie ofert do 25.05.2018r.</p>
28	<p>P0014KR INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP 11. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.</p>	<p>Wybrano dostawcę sprzętu elektronicznego .</p>			<p>Podpisanie umowy. Planowany termin dostaw – 15.06.2018r.</p>
29	<p>P0054KR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137. Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b.</p>	<p>W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Z uwagi na fakt, że we wniosku do BO zawarte są elementy związane z termomodernizacją (dach, centralne ogrzewanie) konieczne są uzgodnienia z WGK, posiadającym już wykonaną dokumentację termomodernizacji szkoły. Uzgodnienia na bieżąco</p>			<p>Ogłoszenie przetargu.</p>

30	P0068KR MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133. Lokalizacja - Ul .Krzemieńska 22b.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
31	P0070KR ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ SALĘ TRZEBA MIEĆ. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 24a.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.			Ogłoszenie przetargu.
32	P0098SP OTULENI ZIELENIĄ. Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W trakcie przygotowania zapytanie ofertowego.			Rozesłanie zapytania ofertowego. Zbieranie ofert do 15.05.2018r.
33	P0120RS TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przetargowej.			Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 15.05.2018r.
34	P0130ZL SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleńska 7/17.	Uzyskano zgodę Wydziału Informatyki na zakup sprzętu elektronicznego. Rozesłano zapytania ofertowe związane z dostawami.			Zbieranie ofert do 17.05.2018r.

35	P0155ZL RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ŻŁOTNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP 169. Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleńska 7/17.	ZADANIE ZREALIZOWANE.			
36	P0156KO MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.			Ogłoszenie przetargu.
37	P0157KO KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Odbyły się trzy spotkania.	12.390,00 PLN		Zaplanowano kolejne spotkania w maju.
38	P0158MM ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.	Rozpoczęcie zajęć.			Realizacja zajęć
39	P0159MM STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.	Wykonano roboty budowlane związane z remontem pracowni. Uzyskano akceptację sprzętu elektronicznego Wydziału Informatyki. Wybrano dostawcę sprzętu elektronicznego.	Wydano 15 000 zł		Planowany termin zakończenia dostaw - 18.05.2018r.

40	<p>P0180RS REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116.</p>	Złożono dokumentację do WZP, celem weryfikacji i ogłoszenia przetargu.			Placówka oczekuje na wyniki weryfikacji dokumentacji i wyznaczenie terminu przetargu.
41	<p>P0182KR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41. Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18.</p>	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.			Ogłoszenie przetargu.
42	<p>P0189KO DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH POMOCY. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.</p>	Umowa podpisana.			Dostawa planowana w czerwcu.
43	<p>P0194SP BAJKOWY PLAC ZABAW. Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105.</p>	Wybrano dostawcę sprzętu ogrodowego. Umowa podpisana			Planowany termin zakończenia dostaw – 30.08.2018r.

44	<p>S0013KA MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI. Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10.</p>	Wybrano dostawcę sprzętu elektronicznego			Podpisanie umowy. Planowany termin dostaw – 17.08.2018r.
45	<p>S0025KA SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.</p>	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych celem złożenia do WUiA			Z uwagi na to, że szkoła zlokalizowana jest w ścisłym centrum – rewitalizacja, WUiA wymaga uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po uzyskaniu opinii WKZ i braku sprzeciwu ze strony WUiA, ogłoszenie przetargu
46	<p>S0052KA MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU PRZY SP 23. Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1- 61/13.</p>	Wybrano wykonawcę robót budowlanych i dostaw. Umowy podpisane.			Planowany termin zakończenia zadania – 31.08.2018r.
47	<p>W0034AN MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11.</p>	24.04.2018 – ogłoszenie przetargu.			Rozstrzygnięcie przetargu.

48	<p>W0049SW PRACOWNIA JEZYKOWA W SP 4. Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101.</p>	<p>Roboty budowlane zakończone. Wybór dostawcy sprzętu elektronicznego nie doszedł do skutku. Złożona została jedna oferta przekraczająca możliwości finansowe.</p>			<p>Ponowne rozesłanie zapytania ofertowego związanego z dostawą sprzętu elektronicznego. Zbieranie ofert do 10.05.2018r.</p>
49	<p>W0050ST BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139. Lokalizacja - Teren SP 139.</p>	<p>Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do WUiA.</p>			<p>WUiA wymaga uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po uzyskaniu pozytywnej opinii WKZ i braku sprzeciwu WUiA, przekazanie do WZP dokumentacji projektowo – kosztorysowej celem ogłoszenia przetargu.</p>
50	<p>W0083ZA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193. Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1.</p>	<p>Ogłoszono przetarg. Nie została złożona żadna oferta.</p>			<p>Ponowne ogłoszenie przetargu 09.05.2018r.</p>
51	<p>W0111WW MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.</p>	<p>Przekazano dokumentację projektowo – kosztorysową do WZP, celem ogłoszenia przetargu</p>			<p>Placówka oczekuje na ogłoszenie przetargu przez WZP</p>
52	<p>W0167WW BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.</p>	<p>W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej</p>			<p>Planowany termin – 15.05.2018r.</p>

53	W0183ZA ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 - INTEGRACYJNYM. Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 obręb W-30.	ZADANIE ZREALIZOWANE
-----------	---	-----------------------------

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0107BD DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya- Żeleńskiego.	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w opracowaniu – termin: maj 2018r.	Brak.	Nie dotyczy.	Odbiór dokumentacji planowany na maj 2018r.

2	<p>B0195RA RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową. Działka B-8 318/1.</p>	<p>Złożono dokumentację do Wydziału Urbanistyki i Architektury o uzyskanie braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych.</p>	<p>Wydano 3 936,00zł (termin płatności do 30.05.2018r.)</p>	<p>Nie dotyczy.</p>	<p>Przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych.</p>
3	<p>B0216BD ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBREB ULIC: CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA. Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43,568/44, 568/48, 568/77, 549/11.</p>	<p>Otrzymano z Zarządu Zieleni Miejskiej koncepcję zagospodarowania terenu w obrębie ulic Czarnieckiego, Zbożowej, Szklanej i Marynarskiej.</p>	<p>Brak.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>	<p>Przygotowanie zapytania szacunkowego i zapytania ofertowego.</p>
4	<p>B0225TW ODNOWA TEOFIŁOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ. Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki: B40-559/2.</p>	<p>Dokumentacja projektowa jest na etapie korekty po konsultacjach z Zarządem Inwestycji Miejskiej i Biurem Architekta Miasta UMŁ.</p>	<p>Brak.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>	<p>Realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ustaleniami ze ZDiT w Łodzi, ZIM, Wydziałem Zdrowia, Biurem Architekta UMŁ, Wydziałem Architektury. Złożenie wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych UMŁ w celu przeprowadzenia przetargu na wybór Wykonawcy prac budowlanych.</p>

5	<p>G0063GO REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.</p>	Trwa konsultacja z Mieszkańcami w sprawie wersji rozwiązań projektowych.	Brak.	Nie dotyczy.	Przyjęcie ostatecznej wersji rozwiązań projektowych.
6	<p>G0095CH COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA KURCZAKI. Lokalizacja – Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1.</p>	Architekt złożył dokumentację projektowo-kosztorysową.	Brak.	Problemy w uzyskaniu zgody na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. (Urząd Marszałkowski zawiesił postępowanie do czasu uzyskania zgody z RDOŚ na odstępstwo od zakazów wynikających z prawa Ochrony Środowiska.	Wystąpienie do Wydziału Urbanistyki i Architektury o niewniesienie sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych.
7	<p>L0104 BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY. Lokalizacja – Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.</p>	Wysłanie zapytania o wartość szacunkową.	Brak.	Nie dotyczy.	Przygotowanie zapytania ofertowego i wyłonienie wykonawcy zadania.

8	<p>L0141 ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDELKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).</p>	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w opracowaniu – termin: początek czerwca 2018r.	Brak.	Nie dotyczy.	Odbiór dokumentacji planowany na początku czerwca 2018r.
9	<p>L0145 MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.</p>	Negocjacje z Veolia dotyczące przebudowy ciepłociągu.	Brak.	Nie dotyczy.	Przygotowanie do przetargu na projekt boiska.
10	<p>P0010SP TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39</p>	Realizacja dokumentacji.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja dokumentacji do 17.05.2018r.
11	<p>P0137RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIELUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popieluszki a ul. Gimnastyczną.</p>	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w opracowaniu – termin: 30.07.2018r.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja dokumentacji do dnia 30.07.2018r.

12	<p>P0138RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.</p>	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w opracowaniu – termin: 30.07.2018r.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja dokumentacji do dnia 30.07.2018r.
13	<p>W0032NR BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37- 58/8.</p>	Projekt placu zabaw w opracowaniu – termin do 06.2018r.	Brak.	Nie dotyczy.	Odebranie dokumentacji: 06.2018r.
14	<p>W0045OJ OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.</p>	Realizacja dokumentacji.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja dokumentacji. Termin do dnia 24.05.2018r.

15	<p>W0171AN DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓLNOC OD UL. ROKICIŃSKIEJ. Lokalizacja – Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.</p>	Projekt w opracowaniu – termin realizacji: 11.05.2018r.	Brak.	Nie dotyczy.	Przeprowadzenie postępowania na wylonienie wykonawcy.
----	--	--	-------	--------------	---

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0034TW ZACZYTAJ SIĘ NA ŻUBARDZKIEJ. Lokalizacja - MBP nr 21, ul. Żubardzka 3.</p>	77 vol. 15 audiobooków.	1880,91	nie dotyczy.	Zakupy trwają cały rok.
2	<p>B0039TW ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP FILIA NR 7. Lokalizacja - MBP nr 7, ul. Aleksandrowska 12.</p>	45 vol.	962,07	nie dotyczy.	Zakupy trwają cały rok.
3	<p>B0052BD WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - ZAKUP KSIĄŻEK I SPRZĘTU WYSTAWIENNICZEGO DO BIBLIOTEKI, UL. CHRYZANTEM 2. Lokalizacja - MBP Łódź- Bałuty, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2.</p>	65 vol.	1448,20	nie dotyczy.	Zakupy trwają cały rok.

4	<p>B0055RA ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 10 MBP. Lokalizacja - Filia nr 10 MBP, ul. 11 Listopada 79.</p>	103vol., 25 audiobooki.	2427,64	nie dotyczy.	Zakupy trwają cały rok.
5	<p>B0173BD FILMOWY STARY RYNEK. Lokalizacja - Stary Rynek.</p>		0,00	nie dotyczy	Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - nabór trwa do 11 maja 2018 r.
6	<p>B0227TW ODNOWA TEOFILOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFILOWIE – EDYCJA II. Lokalizacja – Boisko tzw. Elty przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcówą i Al. Odrowąża.</p>		0,00	nie dotyczy	Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - nabór trwa do 11 maja 2018 r.
7	<p>G0004RO „KUP NAM PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ” – ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. PIĘKNEJ. Lokalizacja - Filia nr 11 MBP, ul. Piękna 35/39.</p>	62 vol.	1350,85	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.

8	G0026PK "KOLOROWA BIBLIOTEKA MAŁEGO CZŁOWIEKA". DOPOSAŻENIE BIBLIOTEKI I ZAKUP KSIĄŻEK DLA FILII NR 6 MBP. Lokalizacja - Filia nr 6 MBP, ul. Bednarska 24.	51 vol.	1082,53	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
9	G0013GO NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 5 MBP (DLA DZIECI I MŁODZIEŻY). Lokalizacja - Osiedla Górniak.	211 vol.	3371,47	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
10	G0027CH ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. NATALII 4. Lokalizacja - Filia nr 2 MBP, ul. Natalii 4 blok 308.	63 vol.	1369,69	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
11	G0030CD ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII NR 14 MBP. Lokalizacja - Filia nr 14 MBP, ul. Lenartowicza 16.	93 vol.	1980,43	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
12	G0045PK ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. PADEREWSKIEGO 11A. Lokalizacja - MBP przy ul. Paderewskiego 11a.	66 vol.	1454,21	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.

13	<p>G0094RO ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW FILII 8 MBP. Lokalizacja - ul. Cieszkowskiego 11a.</p>	91 vol.	1939,83	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
14	<p>G0109RU KINO PLENEROWE - STAWY STEFAŃSKIEGO. Lokalizacja - Stawy Stefańskiego, teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.</p>		0,00	nie dotyczy	Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - nabór trwa do 11 maja 2018 r.
15	<p>G0124CD ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 12 MBP. Lokalizacja - ul. Dąbrowskiego 91.</p>	53 vol.	1177,40	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
16	<p>P0019MM ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW MBP FILII NR 3 Z OSIEDLA IM. JÓZEFA MONTWILLĄ- MIRECKIEGO. Lokalizacja - Ul. Perla 9.</p>	114 vol. , 55 audiobooków.	3357,91	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.

17	<p>P0033KO ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI POD BABA JAGĄ Z OSIEDLA KOZINY. Lokalizacja - MBP Łódź- Polesie, Filia nr 17, ul. Ossowskiego 4.</p>	163 vol. Urządzenie wielofunkcyjne, 110 audiobooków.	5123,07	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
18	<p>P0038RS ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP ŁÓDŹ- POLESIE FILIA NR 8. Lokalizacja - Ul. ks. J. Popiełuszki 17</p>	162 vol.	3120,54	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
19	<p>P0040KR ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW ORAZ PRENUMERATY CZASOPISM DLA „BIBLIOTEKI Z KOTEM” – FILII NR 5 MBP ŁÓDŹ- POLESIE. Lokalizacja - Ul. Wileńska 59.</p>	223 vol.	4234,35	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
20	<p>P0041KR ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 1 MBP ŁÓDŹ-POLESIE. Lokalizacja - Ul. Tomaszewicza 2.</p>	221 vol.	3459,91	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.

21	P0043SP ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 9 MBP ŁÓDŹ-POLESIE Z OSIEDLA STARE POLESIE. Lokalizacja - Ul. Zielona 77.	50 vol.	1049,18	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
22	P0044KO ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI – DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA Z OSIEDLA KOZINY. Lokalizacja - MBP Łódź- Polesie, ul. Długosza 7/9.	89 vol, 56 audiobooków.	3044,45	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
23	P0150ZL BIBLIO CAFE "ŻŁOTNIANKA". Lokalizacja - MBP Łódź- Polesie, ul. Garnizonowa 38.	Zakupiono 12 krzesel, 3 stoły, 1 komodę.	2803,00	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
24	P0196KR ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW. Lokalizacja - MBP Łódź- Polesie Filia Nr 7, ul. Kostki Napierskiego 4.	254 vol.	5376,91	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
25	S0002KA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 11 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 7.	40vol.	851,38	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.

26	S0004WS ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE - FILII NR 7. Lokalizacja - ul. Lumumby 12.	54 vol.	1109,59	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
27	S0007WS ZAKUP KSIĄŻEK – NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 3 MBP ŁÓDŹ - ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 3 dla Dorosłych ul. Rewolucji 1905r. nr 84.	55 vol.	1457,88	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
28	S0008KA ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 14 dla dzieci i młodzieży, ul. A. Struga 14.	516 vol.	9965,72	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
29	S0009KA ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście, Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji, ul. Struga 14.	ZADANIE ZREALIZOWANE.			

30	<p>S0011KA ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 2 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 2, ul. Sienkiewicza 67.</p>	40 vol.	839,78	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
31	<p>S0012KA ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 10, ul. Brzeźna 10.</p>	97 vol.	1449,85	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
32	<p>S0019KA ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ NR 9 DLA DOROSŁYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Brzeźna 10.</p>	126 vol.	2695,85	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
33	<p>S0020WS CHCEMY CZYTAĆ WIĘCEJ NOWOŚCI. Lokalizacja - ul. Narutowicza 91a.</p>	106 vol.	2216,62	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.

34		ZADANIE ZREALIZOWANE.			
34	S0032KA BIBLIOTEKA UCZY - ZAKUP KSIĄŻEK EDUKACYJNYCH DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. Lokalizacja - MBP Łódź- Śródmieście, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, ul. Andrzeja Struga 14.				
35	S0066KA WARSZTATY TKACKIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KATEDRALNA. Lokalizacja - Śródmieście - katedralna.		0,00	nie dotyczy	Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - nabór trwa do 11 maja 2018 r.
36	W0011SW ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. TUWIMA 75. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Widzew, Filia nr 2, ul. Tuwima 75.	106 vol.	2087,60	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
37	W0015WW ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. JURCZYŃSKIEGO 30A. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Widzew, Filia nr 3, ul. Jurczyńskiego 30A.	145 vol.	2799,64	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.

38	<p>W0018WW ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ORAZ KOLOROWEJ KSEROKOPIARKI WRAZ Z TONEREM I USŁUGĄ SERWISOWANIA NA CAŁY OKRES GWARANCJI DO BIBLIOTEKI PRZY UL. GORKIEGO 63. Lokalizacja - Biblioteka, ul. Gorkiego 63.</p>	104 vol. Zakupiono kserokopiarkę.	2201,50	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
39	<p>W0019OJ NOWOŚCI WYDAWNICZE, AUDIOBOOKI I POMOCE DYDAKTYCZNE DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 50. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Widzew, Filia nr 11, ul. Zakładowa 50.</p>	152 vol.	3048,05	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
40	<p>W0038AN ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH, LEKTUR ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA BIBLIOTEKI W ANDRZEJOWIE. Lokalizacja - Ul. Szaniawskiego 5a.</p>	258 vol.	5043,30	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
41	<p>W0100ZA DWÓR SZLACHECKI ZAŁĘSKIEGO - POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO ZARZEWA. Lokalizacja - Nie dotyczy.</p>		0,00	nie dotyczy	Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - nabór trwa do 11 maja 2018 r.

42	<p>W0124ZA MŁODY CZY STARSZY DOROSŁY, JAKA TO RÓŻNICA? NOWE KSIĄŻKI DLA MBP NR 10 ŁÓDŹ WIDZEW. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna nr 10 Łódź-Widzew, ul. Tatrzańska 63.</p>	204 vol.	4591,89	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
43	<p>W0158SW ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI NA KSIĘŻYM MŁYNIE. Lokalizacja - MBP Łódź- Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza 7.</p>	69 vol	1461,77	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
44	<p>W0182WW ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI NA BARTOKA 27. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Widzew Filia Nr 8 ul. Bartoka 27.</p>	79 vol.	1591,36	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.
45	<p>S0033KA ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 5 MBP ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - MBP Łódź- Śródmieście Filia Nr 5 dla Dorosłych, ul. Wschodnia 42.</p>	60 vol.	1293,11	nie dotyczy	Zakupy trwają cały rok.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">L0152</p> <p>NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.</p>	Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na pozostałe części zadania.	382 000,00 zł Brak oszczędności w tej części zadania.	Brak	Maj – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup klatek łapek oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na pozostałe części zadania
2	<p style="text-align: center;">L0203</p> <p>ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WŁAŚCICIELSKICH. Lokalizacja - Miasto Łódź.</p>	<p><u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:</u> Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na pozostałe części zadania</p> <p><u>Schronisko:</u> Rozpoznano możliwości zakupu klatek weterynaryjnych. Ustalono szczegóły udziału pracowników w szkoleniu.</p> <p><u>Straż Miejska:</u> 1. W dniu 11.04.2018r. ogłoszono kolejny przetarg. 2. Nie złożono żadnej oferty 3. Pozyskano zgodę autora projektu (w formie email) na przeznaczenie części środków zakup przyczepy do przewozu koni. 4. Przygotowywany jest opis przyczepy do przewozu koni będącej przedmiotem zakupu - W dniu 20.03.2018r. ogłoszono kolejny przetarg.</p>	<p><u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:</u> 436 000,00 zł Brak oszczędności w tej części zadania.</p> <p><u>Schronisko:</u> Postęp finansowy - 935 zł Oszczędności – 0 zł</p> <p><u>Straż Miejska:</u> 0</p>	<p><u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:</u> Brak</p> <p><u>Schronisko:</u> -</p> <p><u>Straż Miejska:</u> Brak ofert na ogłoszone przetargi</p>	<p><u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:</u> Maj – przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na pozostałe części zadania</p> <p><u>Schronisko:</u> Planujemy rozpoznanie możliwości zakupu wyposażenia weterynaryjnego.</p> <p><u>Straż Miejska:</u> Zgodnie z przyjętym harmonogramem</p>

		<p>5. Nie złożono żadnej oferty</p> <p>4. Brak ofert na ogłoszone przetargi – podjęto prace do przygotowania następnego zamówienia.</p> <p>6. Na okoliczność planowanego zakupu zlecono badanie weterynaryjne dwóch koni. Zwierzęta nie przeszły pozytywnie badani w związku z czym odstąpiono od zakupu.</p> <p>7. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.</p> <p>8. Wybrani funkcjonariusze ukończyli kurs i zdali egzamin na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą).</p> <p>9. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne</p> <p>10. Wybrani funkcjonariusze ukończyli kurs techniczny, informatyczny i bhp Taser/Axon.</p> <p>11. Wybrani funkcjonariusze ukończyli szkolenie licencyjne dla instruktorów jazdy konnej</p> <p>Pozyskano niezbędne zgody autorki zadania.</p>			
--	--	---	--	--	--

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">B0125WL NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.</p>	<p>W kwietniu rozpoczęta została realizacja zajęcia nordic walking na wszystkich 3 osiedlach (Wisłonek, Wzniesienia Łódzkie i Mieszki). Przeprowadzonych zostało łącznie 11 treningów (zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez organizatora), w których średnio uczestniczyło 10 osób.</p>	<p>W dniu 28 marca 2018 zleceniobiorcy przekazane zostały środki na realizację zadania w wysokości 46 210 zł.</p> <p>W ramach budżetu obywatelskiego na realizację wszystkich trzech przedsięwzięć (B0125WL, G0115WI i W0110MI) zaplanowana została kwota 84 000 zł.</p> <p><u>W zadaniu osiągnięto oszczędności w wysokości 37 790 zł.</u></p>	<p>Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów / trudności związanych z realizacją zadania</p>	<p>Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem zajęcia nordic walking będą prowadzone na wszystkich 3 osiedlach od kwietnia do września / października 2018 (40 treningów na każdym osiedlu – łącznie 120 treningów).</p>
2	<p style="text-align: center;">G0081PK MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p>	<p>Od 15 marca realizator rozpoczął kampanię promującą projekt w łódzkich placówkach edukacyjnych. W kwietniu rozpoczęły się rozmowy z dyrekcjami. Zawarte zostały umowy na realizację zajęć w szkołach podstawowych nr 113, 193 oraz 149 na osiedlach Piastów-Kurak, Zarzew. Nadal trwają uzgodnienia w innych placówkach oraz w szkole zlokalizowanej na terenie osiedla Andrzejów.</p>	<p>Środki na realizację zadania w wysokości 400 000 zł zostaną przekazane w II transzach po 200 000 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dniu 9 kwietnia przekazana została I transza w wysokości 200.000 zł - II transza zostanie przekazana na początku września 2018. 	<p>Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów / trudności związanych z realizacją zadania</p>	<p>W maju kontynuowane będą uzgodnienia dotyczące rozszerzenia sieci szkół zaangażowanych w projekt oraz uzgodnienia dotyczące rozpoczęcia projektu w Andrzejowie. Z uwagi na ciągłe rozbudowywanie sieci szkół i dołączanie nowych dyscyplin Wydział Sportu UMŁ oczekuje na ostateczny harmonogram realizacji zadania na wszystkich 3 osiedlach.</p>

3	<p align="center">G0115WI NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE! Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice.</p>	<p>W kwietniu rozpoczęta została realizacja zajęcia nordic walking na wszystkich 3 osiedlach (Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie i Mileszki). Przeprowadzonych zostało łącznie 11 treningów (zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez organizatora), w których średnio uczestniczyło 10 osób.</p>	<p>W dniu 28 marca 2018 zleceńbiorczy przekazane zostały środki na realizację zadania w wysokości 46 210 zł.</p> <p>W ramach budżetu obywatelskiego na realizację wszystkich trzech przedsięwzięć (B0125WL, G0115WI i W0110MI) zaplanowana została kwota 84 000 zł.</p> <p><u>W zadaniu osiągnięto oszczędności w wysokości 37 790 zł.</u></p>	<p>Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów / trudności związanych z realizacją zadania</p>	<p>Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem zajęcia nordic walking będą prowadzone na wszystkich 3 osiedlach od kwietnia do września / października 2018 (40 treningów na każdym osiedlu – łącznie 120 treningów).</p>
4	<p align="center">W0055ZA MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p>	<p>Od 15 marca realizator rozpoczął kampanię promującą projekt w łódzkich placówkach edukacyjnych. W kwietniu rozpoczęły się rozmowy z dyrekcjami. Zawarte zostały umowy na realizację zajęć w szkołach podstawowych nr 113, 193 oraz 149 na osiedlach Piastów-Kurak, Zarzew. Nadal trwają uzgodnienia w innych placówkach oraz w szkole zlokalizowanej na terenie osiedla Andrzejów.</p>	<p>Środki na realizację zadania w wysokości 400 000 zł zostaną przekazane w II transzach po 200 000 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dniu 9 kwietnia przekazana została I transza w wysokości 200.000 zł - II transza zostanie przekazana na początku września 2018. 	<p>Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów / trudności związanych z realizacją zadania</p>	<p>W maja kontynuowane będą uzgodnienia dotyczące rozszerzenia sieci szkół zaangażowanych w projekt oraz uzgodnienia dotyczące rozpoczęcia projektu w Andrzejowie. Z uwagi na ciągle rozbudowywanie sieci szkół i dołączanie nowych dyscyplin Wydział Sportu UMŁ oczekuje na ostateczny harmonogram realizacji zadania na wszystkich 3 osiedlach.</p>

5	<p>W0059AN MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p>	<p>Od 15 marca realizator rozpoczął kampanię promującą projekt w łódzkich placówkach edukacyjnych. W kwietniu rozpoczęły się rozmowy z dyrekcjami. Zawarte zostały umowy na realizację zajęć w szkołach podstawowych nr 113, 193 oraz 149 na osiedlach Piastów-Kurak, Zarzew. Nadal trwają uzgodnienia w innych placówkach oraz w szkole zlokalizowanej na terenie osiedla Andrzejów.</p>	<p>Środki na realizację zadania w wysokości 400 000 zł zostaną przekazane w II transzach po 200 000 zł: - w dniu 9 kwietnia przekazana została I transza w wysokości 200.000 zł - II transza zostanie przekazana na początku września 2018.</p>	<p>Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów / trudności związanych z realizacją zadania</p>	<p>W maju kontynuowane będą uzgodnienia dotyczące rozszerzenia sieci szkół zaangażowanych w projekt oraz uzgodnienia dotyczące rozpoczęcia projektu w Andrzejowie. Z uwagi na ciągle rozbudowywanie sieci szkół i dołączanie nowych dyscyplin Wydział Sportu UMŁ oczekuje na ostateczny harmonogram realizacji zadania na wszystkich 3 osiedlach.</p>
6	<p>W0110MI TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Tereny osiedla Mileszki i okolic.</p>	<p>W kwietniu rozpoczęta została realizacja zajęcia nordic walking na wszystkich 3 osiedlach (Wisitno, Wzniesienia Łódzkie i Mileszki). Przeprowadzonych zostało łącznie 11 treningów (zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez organizatora), w których średnio uczestniczyło 10 osób.</p>	<p>W dniu 28 marca 2018 zleceniobiorcy przekazane zostały środki na realizację zadania w wysokości 46 210 zł.</p> <p>W ramach budżetu obywatelskiego na realizację wszystkich trzech przedsięwzięć (B0125WL, G0115WI i W0110MI) zaplanowana została kwota 84 000 zł.</p> <p><u>W zadaniu osiągnięto oszczędności w wysokości 37 790 zł.</u></p>	<p>Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów / trudności związanych z realizacją zadania</p>	<p>Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem zajęcia nordic walking będą prowadzone na wszystkich 3 osiedlach od kwietnia do września / października 2018 (40 treningów na każdym osiedlu – łącznie 120 treningów).</p>

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	G0051WI ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP WISKITNO. Lokalizacja - ul. Kolumny 312.	kwiecień – zawarto umowę dotacyjną i 16. 04. przekazano środki na konto	50 000 – przekazano na konto jednostki OSP	brak	maj – rozpoczęcie realizacji zadania
2	L0050 NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	kwiecień – zawarto umowę dotacyjną i 21.04. przekazano I transzę środków na konto	I transza środków – 50 000 (cała kwota 118 900)	brak	maj – rozpoczęcie realizacji zadania
3	P0046KR DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.	kwiecień – zawarto umowę dotacyjną i 5.04. przekazano środki na konto	7 800 – przekazano na konto jednostki; kwotę rozliczono bez oszczędności	brak	zadanie zrealizowano – zakupiono Fantom do nauki RKO, Fantom niemowlęcy, kamizelkę KED, nosze podbierakowe aluminiowe

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0147BC BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.	Wybrano projektanta dla części dotyczącej przebudowy pomieszczeń Przychodni. Wybrano wykonawcę, który zaprojektuje i wykona rozbudowę węzła centralnego ogrzewania o węzeł c.w.u.	brak	brak	Uzyskanie projektu na przebudowę pomieszczeń Przychodni. Będą trwały prace związane z modernizacją węzła centralnego ogrzewania.
2	B0151BC MEDYCYNĄ BEZ BARIER W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Snycerska 1.	Wybrano projektanta dla części dotyczącej przebudowy pomieszczeń Przychodni.	brak	brak	Uzyskanie projektu na przebudowę pomieszczeń Przychodni
3	G0010CH ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM PRYSZNICOWYM. Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

4	<p>G0068CH ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.</p>	<p>W dniu 27.04.2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę i montaż aparatu USG</p>	brak	brak	<p>Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu USG wraz z przeszkoleniem</p>
5	<p>G0069RO ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6.</p>	<p>podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej. Umowa jest w trakcie realizacji.</p>	brak	brak	<p>Złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę, przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy</p>
6	<p>G0072CD ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109.</p>				

7	G0148GO ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175. Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
8	L0019 MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.	Brak oszczędności.	Nie dotyczy	Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r.
9	L0020 POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatriczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50).	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.	Brak oszczędności.	Nie dotyczy	Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r.
10	L0027 DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ. Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.	Zakończono prace. W dniu 16.04.2018r nastąpiło uruchomienie placówki	W miesiącu kwietniu został złożony wniosek na rozliczenie dotacji. BRAK	Nie dotyczy	

11	<p>L0069 MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE. Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.</p>	Trwa realizacja zadania, która rozpoczęła się od 1.03.2018 i spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.	46 zł oszczędności	Nie dotyczy	Konsultacje będą świadczone w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-listopad 2018 r.
12	<p>P0050SP SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁODZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW 60+. Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83.</p>	Trwa realizacja zadania przez MCM Łódź-Polesie, która rozpoczęła się od 1.03.2018.	Brak oszczędności.	Nie dotyczy	Zadanie będzie realizowane do wyczerpania świadczeń, najpóźniej do listopada 2018 r.
13	<p>P0087ZM WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II. Lokalizacja - Ul. Krzemieńska 7/9.</p>	20.04.2018 r. podpisano umowę na realizację zadania z wykonawcą.	Brak oszczędności.	Brak zagrożeń	28.05.2018 r. planowane rozpoczęcie prac przez wykonawcę

14	<p>S0015KA MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.</p>	Rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w drodze zapytania ofertowego na wykonanie projektu.	Brak oszczędności	Na obecnym etapie nie występują	Zawarcie umowy z wybranym projektantem.
15	<p>S0016WS ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1.</p>	Wszczęcie postępowania w drodze zapytania ofertowego na zakup łóżek. Rozstrzygnięcie i wyłonienie Wykonawcy.	Brak oszczędności	Na obecnym etapie nie występują	Zawarcie umowy z Wykonawcą.
16	<p>S0017KA POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1.</p>	Wszczęcie postępowanie w drodze zapytania ofertowego na usługę malowania pomieszczeń. Otwarcie ofert.	Brak oszczędności	Na obecnym etapie nie występują	Wybór Wykonawcy. Zawarcie i realizacja umowy w zakresie malowania pomieszczeń. Pozyskanie ofert na zakup wyposażenia.
17	<p>S0018WS GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270.</p>	Od początku kwietnia prowadzono rejestrację pacjentek. Od 06.04.2018 r. rozpoczęto udzielanie świadczeń medycznych - konsultacji lekarskich i zabiegów fizjoterapeutycznych.	Brak oszczędności.	Nie dotyczy	Zadanie będzie realizowane ciągle, aż do wyczerpania świadczeń.

18	<p>W0048SW PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW” PRZYJAZNE PACJENTOWI. Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4.</p>	<p>Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych . Otwarcie ofert odbyło się 27.04.2018r . Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w maju .</p>	<p>Nie przewidujemy oszczędności</p>	<p>Nie było</p>	<p>Pod koniec maja planujemy rozpoczęcie robót budowlanych , oraz wyślemy zapytania ofertowe dot. zakupu sprzętu medycznego i mebli</p>
19	<p>W0088ZA TRZEŹWA MYŚL. Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.</p>	<p>Zadanie zrealizowane</p>	<p>30,00 zł oszczędności</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>
20	<p>W0089ZA PIKNIK INTEGRACYJNY. Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.</p>	<p>Zakup mebli ogrodowych (ławek i stołów) na kwotę 3 690,00 zł. Wybrano kabaret i ustalono warunki występu.</p>	<p>Do zakończenia rozliczenia zadania brak możliwości określenia ewentualnych oszczędności.</p>	<p>Brak zagrożeń</p>	<p>Odbiór materiałów promocyjnych (plakatów i ulotek o wydarzeniu)</p>

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0157LA BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO. Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15- 59/9.</p>	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Wszczęcie procedury przetargowej.
2	<p>B0160RA REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.</p>	Zakończono procedurę przetargową.	-	Rozstrzygnięto przetarg, złożona oferta przekroczyła wartość kosztorysu inwestorskiego.	Powtórzenie przetargu.
3	<p>G0066CH REMONT CHODNIKA. Lokalizacja - ul. Jutrzenki.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.

4	<p>G0116NN REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
5	<p>G0120NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 2). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
6	<p>G0121NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 3). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
7	<p>G0122NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
8	<p>G0123NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.

9	<p>G0139RO BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.</p>	<p>Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym.</p>	-	-	<p>Podpisanie umowy z wykonawcą.</p>
10	<p>G0143WI INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA UL. KOLUMNY. Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych, pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574-547.</p>	<p>Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym.</p>	-	-	<p>Podpisanie umowy z wykonawcą.</p>
11	<p>L0155 USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.</p>	<p>Trwają uzgodnienia z przedstawicielami przewoźników po Łodzi, Plastykiem Miasta oraz Wnioskodawcą dotyczące realizacji zadania.</p>	-	-	<p>Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.</p>

12	<p>L0169 "PIT STOPY DLA ROWERÓW". Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach).</p>	Zadanie zrealizowane.	31980 zł brutto	-	-
13	<p>P0006SP CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI. Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.</p>	Wyloniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym.	-	-	Podpisanie umowy z wykonawcą.
14	<p>P0039KR BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM. Lokalizacja - Ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.

15	<p>P0062ZM REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
16	<p>P0081SP REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO – GDAŃSKA). Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej)</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
17	<p>P0085ZM REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 28-32.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
18	<p>P0145LP REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.

19	<p>S0001WS WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI I ZIELEŃ. Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
20	<p>S0023WS UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG ZELWEROWICZA. Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
21	<p>S0035WS ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.</p>	Odbyło się kolejne spotkanie z Wnioskodawcą, na którym wprowadzono poprawki do projektów, które zostaną przekazane do zaopiniowania przez Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ.	-	-	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
22	<p>S0037KA ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.

23	<p>S0040KA STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK A ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
24	<p>S0068WS BEZPIECZNY PIESZY - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1.</p>	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym.	-	-	Podpisanie umowy z wykonawcą.
25	<p>W0012ZA DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMI GŁEGO-RYDZA. Lokalizacja - Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego- Rydza, Przybyszewskiego / Tatrzańska.</p>	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym.	-	-	Podpisanie umowy z wykonawcą.
26	<p>W0078SW ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK. Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

27	W0179AN REMONT CHODNIKA OD TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58. Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58.	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
----	---	-----------------------------	---	---	-------------------------------------

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0139WL BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.	Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu.

2	G0155CH BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA PRZY SP 110. Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110.	Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM	Brak oszczędności	Brak	Planowane otwarcie ofert – 16.05.2018 r.
3	G0156CH BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATOR ULICA SOCJALNA - SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej.	W dniu 07.05.2018 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu na realizację prac. Trwa analiza i wersyfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu.
4	G0157CH BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA – SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.	Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM.	Brak oszczędności	Brak	Planowane otwarcie ofert – 16.05.2018 r.
5	P0031KO OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ. Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.	Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu.
6	P0047LP CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ. Lokalizacja – 1 obręb P-34.	W dniu 07.05.2018 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu na realizację prac. Trwa analiza i wersyfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu.

7	<p>P0048ZL POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ. Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1.</p>	<p>W dniu 07.05.2018 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.</p>	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu.
8	<p>P0095ZL PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ŻŁOTNO-ZAPOROWA(1503). Lokalizacja - Północna strona ul. Żłotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską.</p>	<p>W dniu 10.05.2018 r., na stronie ZIM, ogłoszono przetarg na dostawę i montaż wiat, z terminem otwarcia ofert – 18.05.2018 r.</p>	Brak oszczędności	Brak	Planowane otwarcie ofert - 18.05.2018 r.
9	<p>P0103ZL OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW. Lokalizacja - Ul. Czwartaków, obszar P-41.</p>	<p>Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.</p>	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu.
10	<p>P0177ZL USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH. Lokalizacja - Osiedle Żłotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175, 2176); 3) Żłotno/Legnicka(1498); 4) Żłotno na wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258).</p>	<p>W dniu 10.05.2018 r., na stronie ZIM, ogłoszono przetarg na dostawę i montaż wiat, z terminem otwarcia ofert – 18.05.2018 r.</p>	Brak oszczędności	Brak	Planowane otwarcie ofert - 18.05.2018 r.

11	W0066OJ LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ Lokalizacja - Ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.	Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu.
12	W0155MI WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PUBLICZNEJ SP MILESZKI. Lokalizacja - Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.	Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu.
13	W0170DL INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej; od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.	Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu.

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0180 REMURALE: ODNOWIENIE ŁÓDZKICH STARYCH MURALI - WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO.	07.03.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.	Umowa podpisana na kwotę 53800,00 zł brutto - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.	Nie występują.	Realizacja umowy w toku

<p>Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka /Retkińska, działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm oraz Bar-Kawiarnia Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm).</p>				
--	--	--	--	--

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0005JM PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza</p>	<p>Dokumentacja została zaktualizowana i złożona do WUiA (pozwolenie na budowę). Złożono wnioski o zaopiniowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p>	-	-	Oczekiwanie na pozwolenie na budowę.
2	<p>B0010BC POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ. Lokalizacja – Zieleniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej</p>	<p>Uzgodniono z autorem wniosku do BO zawężenie przedmiotu realizacji do wykonania nasadzeń drzew, krzewów i łąki cebulowej.</p>	-	-	-

3	<p>B0011RA PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.</p>	<p>Aneksowano umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego – nowy termin realizacji: 15.06.2018 r. z uwagi na przedłużające uzyskanie warunków przyłączenia z PGE i ZWiK.</p>	-	-	Realizacja PFU.
4	<p>B0042BD WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY ASP. Lokalizacja – Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza)</p>	<p>Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do 31.08.2018 r.</p>	-	-	Wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj.
5	<p>B0073TW ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA. Lokalizacja - Park Piaستowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.</p>	<p>Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 03.06.2018 r..</p>	-	-	Realizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
6	<p>B0155BD INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNAR SKA. Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS)</p>	<p>Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, trwa podpisywanie umowy z terminem realizacji do 30.07.2018 r.</p>	-	-	Realizacja robót.

7	B0172BC DRZEWA NA ZACHODNIEJ. Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej.	Wybrano Wykonawcę i przystąpiono do prac.	Wydatki: 0 zł		Odbiór prac i pielęgnacja nasadzeń.
8	B0194BD DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ. Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego - Kowalska.	Wybrano Wykonawcę i przystąpiono do prac.	Wydatki: 0 zł		Odbiór prac i pielęgnacja nasadzeń.
9	B0217BC ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.	Spotkanie z realizatorem zadania, wizja w terenie i wstępne ustalenia co do formy realizacji zadania.	Zadanie będzie realizowane w okresie wakacyjnym, nie powstały na ten moment żadne wydatki ani oszczędności.	Nie występują żadne trudności.	Dalsze uzgodnienia z realizatorem zadania i wnioskodawcą w celu ustalenia repertuaru filmowego oraz terminów projekcji wakacyjnych.
10	G0138RO PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE. Lokalizacja - Park Sielanka.	W dniu 08.05.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji od 01.08.2018 r. do 15.10.2018 r.	-	Zgodnie z umową z PGE przyłączenie do sieci instalacji oświetleniowej parku nastąpi w listopadzie br. Wobec tego budowa oświetlenia przed jego przyłączeniem (brak prądu) może skutkować aktami wandalizmu.	-

11	<p>L0010 POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZK IEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.</p>	Wybrano Wykonawcę i przystąpiono do prac.	Wydatki: 0 zł		Dalsza realizacja zadania.
12	<p>L0049 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.</p>	Trwa realizacja umowy na obsługę weterynaryjną. Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Trwa realizacja umowy (odbior) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji woliery i remontu zagród dla zwierząt	Zaangażowane środki: 134 637 zł	Wstępna wartość kosztorysowa adaptacji woliery i remontu zagród przekroczyła kilkukrotnie szacunkową wartość określoną na etapie analizy wniosku. Najprawdopodobniej konieczne będzie ograniczenie planowanego zakresu robót do adaptacji woliery (remont zagród dla zwierząt ujęto w wniosku do BO na lata 2018/2019)	Bieżąca realizacja umów i działalność Ośrodka. Przygotowanie do wyboru wykonawcy adaptacji zagród dla zwierząt. Przygotowanie do realizacji części zadania związanej z doposażeniem sali edukacyjnej
13	<p>L0054 LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPLÓTU W OGRODZIE BOTANICZNYM. Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi.</p>	Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy dla realizacji zadania, który został przyjęty przez ZZM dn. 19 marca 2018 r.	Środki finansowe zaangażowane na dzień 30.04.2018 r. – to 2600 zł	Brak	Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj.
14	<p>L0200 ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK JULIANOWSKI). Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza</p>	Uzyskano pozytywną opinię Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę 09.05.2018 r. Termin realizacji do 09.07.2018 r.	-	-	Realizacji robót.

15	<p>L0208 NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ ZE ZJEŹDŹALNIAMI. Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego</p>	<p>Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlane. Termin realizacji od 30.07.2018 r. do 30.10.2018 r. (wejście z robotami po urodzinach Łodzi)</p>	-	-	-
16	<p>P0016LP REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.</p>	<p>Trwa realizacja umowy w części związanej z poprawą stanu porządkowego oraz elementów zagospodarowania rekreacyjnego. Złożono wniosek do WFOŚiGW o dotację na wykaszanie siedlisk łąkowych. Przygotowanie postępowania przetargowego (złożono wniosek do Działu Zamówień Publicznych) na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych. <u>Straż Miejska:</u> 1. Zakupiono konia i osprzęt 2. Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim.</p>	<p>Zaangażowane środki: 45 000 zł <u>Straż Miejska:</u> Wydatkowa cała kwota tj. 20.000,00</p>	<p>- Straż Miejska: brak</p>	<p>Bieżąca realizacja umowy w części związanej z poprawą stanu porządkowego. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy siedlisk łąkowych. Przygotowanie do wyboru wykonawcy czyszczenia stawów. <u>Straż Miejska:</u> Zgodnie z przyjętym harmonogramem</p>

17	<p>P0114ZM OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU "NA ZDROWIU". Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
18	<p>P0115SP OBYWATEL RODZIC – ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU PONIATOWSKIEGO. Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
19	<p>P0127LP POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.</p>	<p>Poszukiwania odpowiedniego rozwiązania i podmiotu oraz uzgodnienia możliwości przesiedlania odłowionych dzików</p>	<p>Zaangażowane środki: 0 zł</p>	<p>Z uwagi na zagrożenie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na razie nie ma możliwości przesiedlania do innych miejsc odłowionych dzików. Istnieje ryzyko koniczności rezygnacji z realizacji zadania w związku z brakiem możliwości przesiedlania odłowionych dzików.</p>	<p>W przypadku pozytywnego zakończenia poszukiwań i uzgodnień dot. możliwości przesiedlania dzików – przystąpienie do realizacji zadania.</p>
20	<p>P0148SP ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ. Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie.</p>	<p>Zadanie jest realizowane zgodnie z planem od 1 kwietnia. Odbywają się warsztaty w szkołach i przedszkolach. Rozpoczął się monitoring zieleni osiedlowej.</p>	<p>Nie powstały na ten moment żadne wydatki ani oszczędności.</p>	<p>Nie występują żadne trudności.</p>	<p>Dalszy monitoring zieleni osiedlowej oraz kolejne warsztaty w szkołach i spotkania z mieszkańcami Starego Polesia.</p>

21	<p>S0027KA REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3.</p>	Otwarcie i badanie ofert.	Wydatki: 0zł		Badanie ofert, wybór wykonawcy, przystąpienie do prac.
22	<p>S0031WS PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica</p>	Trwa ponowne postępowanie (poza ustawa Pzp) związanego z wyborem wykonawcy na budowę placu zabaw (w pierwszym postępowaniu wykonawcy nie złożyli ofert).	-	-	Wybór wykonawcy na budowę placu zabaw.
23	<p>S0042KA ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego</p>	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Trwa postępowanie w trybie licytacji elektronicznej na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 30.09.2018 r.	-	-	Wybór wykonawcy robót budowlanych.
24	<p>S0053KA ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.</p>	Oszacowanie wartości zamówienia i przygotowania do wszczęcia postępowania.			Wszczęcie postępowania na dostawę donic i zakup drzew.
25	<p>S0055WS ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego.</p>	Oszacowanie wartości zamówienia i przygotowania do wszczęcia postępowania.			Wszczęcie postępowania na dostawę donic i zakup drzew.

26	<p>W0001SW "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.</p>	<p>W dniu 07.05.2018 r. wykonawca wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową i tego samego dnia została ona złożona do WUiA (zgłoszenie robót budowlanych). Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.</p>	-	-	Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
27	<p>W0002OJ BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI. Lokalizacja – Park Źródła Olechówki</p>	<p>Dokumentację projektowo-kosztorysową przekazano do uzgodnienia ZDiT, do 30.04.br brak opinii ZDiT.</p>	-	-	Przygotowanie procedury (poza ustawą Pzp) wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
28	<p>W0063OJ CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.</p>	<p>Trwa postępowanie w trybie licytacji elektronicznej (ok. 14-15 maja) na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 30.09.2018 r.</p>	-	-	Wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie licytacji elektronicznej.
29	<p>W0120ZA CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.</p>	<p>Trwa postępowanie w trybie licytacji elektronicznej (ok. 14-15 maja) na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 30.09.2018 r.</p>	-	-	Wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie licytacji elektronicznej.

30	<p>W0186WW POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TEŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).</p>	<p>Trwa postępowanie w trybie licytacji elektronicznej (ok. 14-15 maja) na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 30.09.2018 r.</p>	-	-	<p>Wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie licytacji elektronicznej.</p>
----	--	--	---	---	--