

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres 01.11.2019- 29.11.2019 r.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0094 WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0071 TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0076JM BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację zadania.	Brak zabezpieczonych środków finansowych		
2	B0203BZ GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	G0107PK CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.	Podpisano umowę z wykonawcą robót.	0,00 zł Zadanie w trakcie realizacji Brak oszczędności		Planowany termin zakończenia – 15.12.2019
4	P0120RS TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Łodowisko Retkinia ul. Popiełuszki 13b.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Obecnie brak środków na realizację zadania. ZADANIE ZAGROŻONE			WE złożył ponownie wniosek finansowy o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków na realizację zadania. 16.07.2019. WE złożył korektę do wniosku. Korekta dotyczyła wnioskowanej kwoty na zadanie. Zgodnie z sugestią Skarbnika, wskazana w korekcie kwota została

					utrzymana na pierwotnym poziomie.
5	<p>P0156KO MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6	<p>S0025KA SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7	<p>W0167WW BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.</p>	<p>W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Obecnie brak środków na realizację zadania. ZADANIE ZAGROŻONE</p>			<p>WE złożył ponownie wniosek finansowy o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków na realizację zadania. 16.07.2019. WE złożył korektę do wniosku. Korekta dotyczyła wnioskowanej kwoty na zadanie. Zgodnie z sugestią Skarbnika, wskazana w korekcie kwota została utrzymana na pierwotnym poziomie.</p>

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0107BD DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya- Żeleńskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	G0063GO REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.	Zakończono I etap inwestycji.	Kosz wykonania I etapu: 382.000,00 zł Planowany koszt wykonania II etapu: 57.500,00 zł (Brak oszczędności)	Nie dotyczy.	Realizacja etapu II (oświetlenie) – z terminem 15.12.2019r.
3	L0141 ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościół).	W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację zadania.			
4	L0145 MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL.	Oczekiwanie na decyzję na wycinkę drzew. Realizacja zadania zostanie przełożona na 2020r.	Brak.	Nie dotyczy.	Zadanie będzie realizowane w 2020r.

	SEPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sepią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.				
5	P0010SP TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6	P0137RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIELUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popieluszki a ul. Gimnastyczną.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7	P0138RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
8	W0032NR BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.	Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji: 30.12.2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja zadania. Termin zakończenia 30.12.2019r.
9	W0045OJ OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6,	W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację zadania.			

<p>67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.</p>				
--	--	--	--	--

WYDZIAŁ KULTURY

Lp	Identyfikator wniosku	Nazwa zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0100ZA	Dwór szlachecki Załęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa	Wystosowano pisma do czterech podmiotów na temat podjęcia współpracy z Wydziałem Kultury w zakresie realizacji zadania. Muzeum Miasta Łodzi udzieliło odpowiedzi, że podejmie współpracę w ww. zakresie.		

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	S0015KA MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">B0160RA</p> <p>REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.</p>	<p>Na realizację niniejszego zadania przyznano środki finansowe w wysokości: 455 200 zł.</p> <p>Do pierwszego przetargu wszczętego przez ZDiT, w którym kwotę na realizację zadania zwiększono o środki własne jednostki do kwoty 536 845 zł przystąpiła tylko jedna firma z ofertą 1 025 096,76 zł. W związku z tym przetarg unieważniono.</p> <p>Do drugiego przetargu nie zgłosiła się żadna firma, mimo że podniesiono wartość zamówienia do kwoty 789 015,48 zł.</p> <p>W związku z powyższym ZDiT wystąpił o przyznanie z budżetu Miasta środków na realizację niniejszego zadania w 2019 r. w kwocie 1 100 000,00 zł. Obecnie nie ma środków na realizację zadania.</p>	Oszczędności: 455 200 zł	Zadanie nie zostanie zrealizowane.	

2	<p>L0155 USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.</p>	<p>Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku ze środków finansowych Zarządu Dróg i Transportu.</p>	<p>Oszczędności: 40 000 zł</p>	<p>Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskiwania pozwoleń i uzgodnień z właścicielami, zarządcami nieruchomości, na których zamontowane mają być tablice informujące o pochodzeniu nazwy ulicy/o patronie ulicy, a także z instytucjami opiniującymi i wydającymi decyzję o możliwości zamieszczenia tablic na elewacji budynku, niezbędne jest przesunięcie realizacji zadania na 2020 rok. Istnieje szansa, że część zadania zostanie zrealizowana jeszcze w obecnym roku kalendarzowym po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń/uzgodnień.</p>	<p>Wykonanie / realizacja: Listopad / Grudzień 2019 Styczeń / Listopad 2020</p>
3	<p>S0035WS ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>			
4	<p>S0037KA ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>			

5	<p style="text-align: center;">S0040KA</p> <p>STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK A ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE
----------	---	-----------------------------

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">B0139WL</p> <p>BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.</p>				ZADANIE ZREALIZOWANE
2	<p style="text-align: center;">W0170DL</p> <p>INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ.</p>				ZADANIE ZREALIZOWANE

Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej; od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.
--

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0005JM PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	Z uwagi na brak środków odstąpienie od realizacji zadania.	-	-	-
2	B0011RA PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokółwki między ul. Zgierską i ul. Włóknarzy.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

3	<p>L0049 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4	<p>P0127LP POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODLÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.</p>	<p>Odstąpiono od realizacji zadania. Niewykorzystane środki, za zgodą wnioskodawcy przesunięto na dokończenie zadania L0049.</p>			
5	<p>S0031WS PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6	<p>S0042KA ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁÓDZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7	<p>W0001SW "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.</p>	<p>ZZM złożył wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2019 z kwotą 915.000 zł. W odpowiedzi na wniosek Skarbnik zaproponował zmniejszenie środków na wykonanie zadania do 700.000 zł. Z uwagi na fakt, że środki zaproponowane przez Skarbnika są znacząco niższe od zaktualizowanego kosztorysu</p>	-	-	-

		<p>inwestorskiego. W dniu 24.04.br ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych – termin realizacji 95 dni od dnia podpisania umowy. 26.04.2019 r. ZZM ponownie złożył wniosek do Skarbnika o wprowadzenie zadania do budżetu z kwotą 700.000 zł, którą po otwarciu ofert w przetargu zwiększono do wysokości 948.000 zł.</p>			
8	<p>W0063OJ CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9	<p>W0120ZA CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10	<p>W0186WW POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TĘŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika,</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

