

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres 01.09.2018- 30.09.2018r.

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	P0036ZL ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115.	Prace remontowo- konserwatorskie w toku.	Umowa podpisana na kwotę 99630,00 zł brutto - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.(zabezpieczona kwota na zadanie 131 700zł).	Nie występują.	Zakończenie prac remontowo- konserwatorskich
2	W0099ZA SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU FRONTOWEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	W0101ZA SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0094 WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.	Trwają prace budowlane.	Wartość zadania 390.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -11.113,82 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 378.886,18 PLN	-	Realizacja robót budowlanych.

BIURO ds. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0053DL WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, SAL BUDYNKU SIEDZIBY RADY OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172	Wystosowano trzy zapytania o oszacowanie zamówienia. W przygotowaniu czwarte zapytanie.	0	Brak zainteresowania ze strony firm. Nie ma odpowiedzi na informacje dotyczące oszacowania zamówienia.	Wysłanie do firm informacji dotyczącej oszacowania zamówienia

BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0001 PIESZE METRO. Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	L0093 TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI. Lokalizacja - Miasto Łódź.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0013TW TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

2	<p>G0006RO LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY. Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69.</p>	<p>W toku. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 2.968,50 zł. Zakupiono materiały do wykonania remontu za kwotę 4.641,77 zł. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory za kwotę 6.148,77 zł. Zakupiono obierak do warzyw za kwotę 4.657,00 zł. Podpisana umowa z Wykonawca na zakup mebli kuchennych na kwotę 11.906,40 zł.</p>	<p>Wydatek – 2.968,50 zł zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Wydatek – 4.641,77 zł zakup płytek podłogowych, kleju, fugi, wylewki, farb emulsyjnych, emalii, emulsji gruntującej, pędzli, wałków, folii ochronnej itp. Wydatek – 6.148,77 zł zakup i montaż klimatyzatorów. Wydatek – 4.657,00 zakup obieraka do warzyw. Zaangażowana kwota (podpisana umowa z Wykonawcą) 11.906,40 zł zakup mebli kuchennych – w trakcie dostawy i montażu. Oszczędność 677,56 zł.</p>	Brak	
3	<p>L0071 TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.</p>	<p>W toku. Przeprowadzone dwa przetargi nieograniczone zostały unieważnione. W obydwu postępowaniach zostały złożone oferty o cenie przewyższającej kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p>	<p>Wydatek – 42.450,00 zł za wykonanie audytu energetycznego i wykonanie dokumentacji projektowej budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci</p>		<p>Przygotowywana dokumentacja do przetargu nieograniczonego zmniejszająca zakres wykonywanych robót, do wysokości środków posiadanych przez Zamawiającego.</p>
4	<p>L0088 ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 18A. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a.			
5	<p>P0009SP ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE		
6	<p>P0147ZM ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6.</p>	<p>W toku. Zakupiona altana ogrodowa za kwotę 6.100,00 zł. Pozostało do realizacji położenie kostki brukowej ok.20 m².</p>	<p>Wydatek 6.100,00 zł zakup altany ogrodowej.</p>	
7	<p>S0050KA DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE		

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">G0080CD</p> <p>MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2. Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w południowo- wschodniej części dzielnicy Górna między ul. Młynek a Bławatną.</p>	<p>Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Posadowiono prefabrykowane ściany nowego budynku. Trwa jego zadaszenie oraz montaż stolarki otworowej. W trakcie profilowania jest górka wraz z torem rowerowym, zlokalizowanym w sąsiedztwie przystani. Wykonano fundamenty i podwaliny obiektu. Została ułożona kanalizacja sanitarna i dokonano przebudowy istniejącego wodociągu. Podpisano umowę na dostawę sprzętu ratowniczego oraz rozpoczęto procedurę dotyczącą wyposażenia wnętrza przystani.</p>	<p>Zaangażowanie 1.244.442,15 zł Pozostała kwota niezbędna jest do realizacji pełnego zakresu rzeczonego zadania, tj. wyposażenia budynku przystani oraz renowacji terenów zielonych.</p>	<p>Brak zagrożeń.</p>	<p>Montaż ścian prefabrykowanych, dachu i stolarki otworowej. Rozpoczęcie korytowania pod teren utwardzony tj. kostkę brukową.</p>
2	<p style="text-align: center;">G0111RU</p> <p>STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V". Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.</p>	<p>Wprowadzenie na budowę wykonawcy pumtrack'a. Trwają prace przygotowawcze tj. uporządkowanie terenu oraz zwożenie materiałów budowlanych na plac budowy. Wyłoniono wykonawcę na budowę oświetlenia oraz podpisano umowę.</p>	<p>Zaangażowanie 354.151,40 zł Pozostała kwota zostanie zaangażowana na realizację oświetlenia obiektu pumtrack oraz możliwe doposażenie infrastruktury towarzyszącej.</p>	<p>Brak zagrożeń.</p>	<p>Ułożenie w ziemi kabla zasilającego oświetlenie alejek w Parku 1 Maja. Zakończenie realizacji inwestycji w postaci rowerowego placu zabaw typu pumtrack.</p>

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">L0030</p> <p>WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ ŁODZI. Lokalizacja - Łódź.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakupiono dwa radiowozy. 2. Dostarczono samochody w dniu 17.04.2018r 3. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz kurs na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą). 4. Dla wybranych funkcjonariuszy zorganizowano specjalistyczne szkolenie z obsługi portalu społecznościowego Facebook. 5. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne. 6. Zlecono do realizacji część zadania w zakresie kampanii informującej dla mieszkańców (wykonanie naszywek z logo sekcji) oraz uzyskano zgodę autorki zadania na ich zakup 7. Dokonano zakupu zadymiarce kanałowej wraz z agregatem prądotwórczym. 8. Opracowano propozycję realizacji zadania w części dotyczącej zabudowy i wyposażenia pojazdów 9. Kontynuacja szkoleń 	0	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem
2	<p style="text-align: center;">W0079NO</p> <p>PODNIESIENIE POZIOMU</p>		0	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem

	BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA. Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna.	1. W dniu 09.02.2018r ogłoszono przetarg. 2. Wyłoniono wykonawcę – podpisano umowę z Wykonawcą			
3	L0203 Zwierzęta w Łodzi są ważne – pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej	1. Ogłoszono kolejny przetarg na radiowóz, otwarcie ofert 06.06.2018r. 2. Podpisano umowę na wykonanie i dostarczenie radiowozu. 3. Pozyskano zgodę autora projektu (w formie email) na przeznaczenie części środków zakup przyczepy do przewozu koni. 4. Uruchomiono proces zakupu przyczepy do przewozu koni 5. Zakupiono dwa konie 6. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz zdali egzamin na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą). 7. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne. 8. Wybrani funkcjonariusze ukończyli kurs techniczny, informatyczny i bhp Taser/Axon. 9. Wybrani funkcjonariusze ukończyli szkolenie licencyjne dla instruktorów jazdy konnej Pozyskano niezbędne zgody autorki zadania. 10. Zakupiono radiowóz umowa podpisana w dniu 06.07.2018r. 11. Trwają patrole i szkolenia 12. Kontynuacja szkoleń 13. Przygotowanie procedury do zakupu wyposażenia koni	0	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem
4	P0016LP Rewitalizacja Uroczyska Lublinek Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej	1. Zakupiono konia i osprzęt 2. Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim. 3. Z właścicielem stajni uzgodniono, a następnie podpisano umowę na okoliczność uruchomienia letniego posterunku w rejonie Uroczyska Lublinek. 4. Trwają patrole konne.	Wydatkowa cała kwota na zakup tj. 20.000,00	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem

--	--	--	--	--

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0057BC GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55. Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	B0074TW SZKOŁA XXII WIEKU. Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 58c.	WZP przeprowadził przetarg. Wyłoniono wykonawcę. Wykonawca jest w trakcie uzupełniania dokumentów. Po prawidłowej weryfikacji przez WZP, wybór wykonawcy, umowa zostanie podpisana w dn. 03.10	Brak oszczędności		Planowany termin zakończenia – 31.10.2018r. Termin zostanie przesunięty o min. 2 tyg.
3	B0076JM BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	ZADANIE ZAGROŻONE Wniosek o dodatkowe środki przekazany do Wydziału Budżetu w dn.12.09.2018, informacja na dzień 03.10.2018 r – brak środków	Brak oszczędności. Brakująca kwota to 709 500 zł.	Ogłoszono przetarg. Nie złożono żadnej oferty. Przetarg ogłoszony po raz drugi. Otwarcie ofert 06.07.2018r. Złożono 1 ofertę, z ceną 1 198 000 zł. Koszt dokumentacji (46 740 zł), nadzór (14 760 zł), razem 61 500 zł. Czyli na zadanie pozostaje 488 500 zł. Brakująca kwota to 709 500 zł. Są trudności ze znalezieniem wykonawcy, z uwagi na mało czasu do końca roku.	
4	B0087TW	ZADANIE ZREALIZOWANE			

CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3. Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.					
5	B0109BC BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.	<p>Przetarg ogłoszony przez WZP. Otwarcie ofert – 02.07.2018. Złożono jedną ofertę. Cena przekraczała posiadane środki o ok. 250 000 zł. Placówka zweryfikowała dokumentację projektowo – kosztorysową (zmniejszenie zakresu prac). WZP ogłosił ponownie przetarg (budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni w dal, nawierzchnia z kostki betonowej, tereny zielone). Otwarcie ofert – 20.08.2018r. Złożona została jedna oferta, z ceną pozwalającą na realizację zadania. WZP wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Termin złożenia wyjaśnień – 28.08.2018r. Wyjaśnienia zostały przyjęte. Wybrano wykonawcę. Podpisanie umowy 10.09.2018r. Umowa została podpisana, rozpoczęto prace ziemne, odkopano i zabezpieczono rury, termin nie jest zagrożony</p>	Brak oszczędności.		Planowany termin zakończenia – 30.11.2018r.
6	B0116BD „MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58”. Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.	<p>WZP ponownie ogłosił przetarg. Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana. Roboty w trakcie - zerwano wierzchnią warstwę boiska, demontaż części ogrodzenia, płyt chodnikowych na części wybiegu, usuwanie wierzchniej warstwy z trawą, zostały wykonane podłoża,</p>	Oszczędności – 3803 zł		Planowany termin zakończenia robót – 31.10.2018r.

		częściowo została ułożona kostka, trzeba jeszcze ułożyć sztuczną murawę i postawić ogrodzenie, uporządkować teren wokół, termin nie jest zagrożony			
7	B0117LA REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	04.07.2018r – ponowne ogłoszenie przetargu przez WZP. Otwarcie ofert – 18.07.2018r. Złożono dwie oferty. Oferent z najkorzystniejszą ceną ma złożyć do WZP wyjaśnienia, do 09.08.2018r. Wykonawca złożył wyjaśnienia, uznane przez WZP. Umowa podpisana 24.08.2018r. Roboty w trakcie – zdemontowano sprzęt, skute okładziny ścienne, wywieziony gruz, prace remontowe w trakcie, układane są kafelki, termin nie jest zagrożony	Brak oszczędności		Planowany termin zakończenia robót – 31.10.2018r.
8	B0144TW "OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO PRZY SP 56. Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44.	Roboty w trakcie – wykonano drenaż, nakładane kolejne warstwy nawierzchni. Nie rozpoczęto jeszcze robót w części rekreacyjnej – tereny zielone, kostka brukowa, na boisku brakuje jeszcze ostatniej warstwy wylewki, postawiono słupy ogrodzenia, nie ma zagrożenia terminu	Brak oszczędności		Planowany termin zakończenia robót – 15.11.2018r.
9	B0162BD NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77. Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

10	<p>B0153RA RATUJCIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122. Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
11	<p>B0187RA MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA. Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
12	<p>B0203BZ GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.</p>	<p>Ogłoszono ponownie przetarg. Otwarcie ofert odbyło się 18.07.2018r. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała posiadane środki. Ogłoszono przetarg po raz trzeci. Otwarcie ofert 14.08.2018r. Złożono jedną ofertę, cena przekraczała posiadane środki – cena oferty 560 360,31 zł. 21.08.2018 - ogłoszenie przetargu po raz czwarty. Otwarcie ofert 06.09.2018r., Przetarg unieważniono ze względu na to, że oferty znacznie przekraczały budżet, ogłoszono po raz piąty postępowanie, otwarcie ofert 9.10.2018</p>	<p>Brak oszczędności. Środki na remont sali to kwota 405 000 zł. Różnica - 35 000 zł – przeznaczona jest na wyposażenie w sprzęt sportowy i stojak na rowery. Po odjęciu kosztów dokumentacji i nadzoru, na zadanie pozostaje 383 007,60 zł</p>		
13	<p>G0035PK „PRZEDSZKOLE NASZYCH</p>	<p>Po ogłoszeniu przetargu po raz drugi, wybrano wykonawcę robót.</p>	<p>Brak oszczędności</p>		<p>Planowany termin zakończenia robót –</p>

	MARZEŃ"- REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7. Lokalizacja - ul. Smocza 4.	Umowa podpisana. Roboty w trakcie – wykonano malowanie klas, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, szatni, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną. Do wykonania pozostał plac zabaw – zakup sprzętu , przebudowa piaskownic. Trwają prace na placu zabaw, wywożone są piaskownice, Wykonawca rozpoczyna kładzenie kostki, zostały zamówione urządzenia na plac zabaw, od terminu ich dostarczenia zależy położenie nawierzchni na placu zabaw, termin nie zostanie dotrzymany ze względu na problem z dostawą urządzeń na plac zabaw			30.10.2018r.
14	G0037GO MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
15	G0049WI MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130. Lokalizacja - ul. Gościniec 1.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16	G0058PK BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

17	<p>G0067CH INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA. Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74.</p>	Przerwa wakacyjna			
18	<p>G0097CD Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SP 189. Lokalizacja - ul. Kossaka 19.</p>	<p>SP 189 otrzymała akceptację sprzętu Wydziału Informatyki. Przygotowano SIWZ. Ogłoszenie przetargu 05.09.2018r. Otwarcie ofert 12.09.2018r. Ogłoszenie przetargu wykonano po okresie urlopowym, z uwagi na fakt, że w komisji przetargowej są osoby, które są w stanie ocenić oferty i udzielić odpowiedzi na ewentualne zapytania. Wykonawca został wybrany, w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa, planowane zakończenie prac w listopadzie br.</p>	Brak oszczędności		Planowany termin zakończenia 30.11.2018
19	<p>G0107PK CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.</p>	<p>ZADANIE ZAGROŻONE Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 25.06.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Ponownie ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 16.07.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Są trudności ze znalezieniem wykonawcy, z którym można byłoby przeprowadzić negocjacje. Stąd obecnie trwa weryfikacja dokumentacji, w celu ograniczenia zakresu prac. Po</p>	Brak oszczędności		

		weryfikacji dokumentacji przeprowadzenie negocjacji. Obecnie trwa poszukiwanie potencjalnego wykonawcy. Złożony wniosek do Skarbnika o uzupełnienie środków (zwiększenie środków o 58009zł)			
20	G0118PK DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1	ZADANIE ZREALIZOWANE			
21	G0128CD UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
22	G0144GO NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.	Roboty budowlane ZAKOŃCZONE – remont szatni. Oszacowano wartość zamówienia, związanego z zakupem mebli i wyposażenia, niezbędnego do złożenia wniosku do WZP. Złożono wniosek do WZP. Oczekiwanie na wyznaczenie terminu przetargu przez WZP Postępowanie przetargowe w trakcie, jedna część została unieważniona ze względu na oferty znacznie przekraczające budżet, zostaną przeprowadzone negocjacje, pozostałe części są w trakcie, jeszcze nie wybrano Wykonawców.	Brak oszczędności		

23	G0153RO „SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W PM 101. Lokalizacja - ul. Rejtana 10.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
24	G0159CH SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY UL. STRZELECKIEJ 5. Lokalizacja - ul. Strzelecka 5.	<p>Ogłoszono przetarg. Przetarg unieważniony – nie złożono żadnej oferty. Ponowne ogłoszenie przetargu. Cena złożonych ofert przekraczała posiadane środki. Ogłoszono przetarg po raz trzeci. Złożono 1 ofertę. Cena przekraczała posiadane środki. Placówka, która jest jednocześnie wnioskodawcą, ograniczyła zakres robót. Ogłoszenie przetargu po raz czwarty 08.08.2018r. Otwarcie ofert 24.08.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Placówka 27.08.2018r. przeprowadza negocjacje z potencjalnym wykonawcą. Negocjacje nie powiodły się. Wykonawca odmówił wykonania ograniczonego zakresu prac za posiadane środki. Placówka do 05.09.2018r. planuje przeprowadzać kolejne negocjacje z potencjalnymi wykonawcami. Dnia 05.09.2018r. odbyły się negocjacje. Wykonawca do 10.09.2018r. ma czas na podjęcie decyzji o przyjęciu robót do wykonania. W przypadku braku wyboru wykonawcy, zakres prac zostanie ograniczony w większym zakresie i przetarg zostanie ogłoszony po raz piąty. <u>Został wybrany Wykonawca, jeszcze nie</u></p>	Brak oszczędności		

		została podpisana umowa.			
25	G0161CD LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64. Lokalizacja - ul. Anczyca 6	Rozpoczęcie prac uzależnione jest od planowanej w 2018 r. termomodernizacji. WZP ogłosił przetarg na termomodernizację. Podpisanie umowy na termin – 04.07.2018r. Wybrano wykonawcę „Letniej klasy”. Wykonawca oczekuje na zakończenie prac, gdzie ma powstać letnia klasa. Nie zakończyła się jeszcze termomodernizacja, wstawiono okno-drzwi, sprzątnięty jest teren, na którym ma powstać Letnia Szkoła	Brak oszczędności		Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową związaną z zadaniem z BO – Letnia klasa. Wybrano wykonawcę. Planowany termin zakończenia – 30.11.2018r.
26	G0169RU KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125. Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20.	Ogłoszono konkurs ofert na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Prace budowlane w trakcie – na ukończeniu układanie kostki brukowej pod strefę zabaw kreatywnych oraz plac manewrowy ze znakami drogowymi. Trwają zakupy rowerów, stojaków na rowery, koszy na śmieci, ławek. Zostały do zamontowania gry i stojaki rowerowe, prace remontowe są opóźnione, 04.10. Dyrektor placówki ma umówione spotkanie z Wykonawcą w sprawie określenia ostatecznych terminów.	Brak oszczędności		Roboty budowlane w trakcie. Planowany termin zakończenia – 30.09.2018r.
27	P0008SP EKSPERYMENTARIUM	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	STAROPOLESKIE Lokalizacja - Ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - Szkoła Podstawowa nr 26				
28	P0014KR INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP 11. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
29	P0054KR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137. Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b.	Roboty na ukończeniu. Trwają drobne poprawki (niedomalowania, obróbki parapetów zewnętrznych, montaż zabezpieczających narożników na słupkach). Zakończenie 31.10.2018r.	Brak oszczędności	Prace na ukończeniu. Zakończenie do 31.10.2018r.	Planowany termin zakończenia – 31.10.2018r.
30	P0068KR MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133. Lokalizacja - Ul .Krzemieniecka 22b.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
31	P0070KR ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ SALĘ TRZEBA MIEĆ. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 24a.	Ogłoszenie przetargu po raz trzeci. Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana. Trwa wykonywanie instalacji elektrycznej. Prace związane z instalacją elektryczną są już na ukończeniu, planowany termin zakończenia prac to połowa listopada br.	Brak oszczędności		Termin zakończenia prac 15.11.2018
32	P0098SP OTULENI ZIELENIĄ. Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	Roboty w trakcie – na ukończeniu ogrodzenie, część roślin posadzona. Nadal nie zostały zrobione wszystkie nasadzenia, planowany termin zakończenia to 30.10.2018	Brak oszczędności		Planowany termin zakończenia – 15.08.2018r. przesunięty na 30.09.2018r. z uwagi na temperatury – nasadzenia, roboty budowlane

33	<p align="center">P0120RS</p> <p>TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.</p>	<p>ZADANIE ZAGROŻONE Ogłoszono przetarg. Otwarcie 25.06.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Ponowne ogłoszenie przetargu. Otwarcie ofert 12.07.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Dyrektor placówki znalazła wykonawcę, który przedstawił ofertę na 572 000 zł. Koszt dokumentacji (19 680 zł), nadzór (7 380 zł), koszt eksploatacji jednego sezonu (18 900 zł) - razem (45 960 zł). Czyli na zadanie pozostaje 199 240 zł. Brakująca kwota to 372 760 zł. Wydział Edukacji wystosował pismo w tej sprawie do Biura ds. Partycypacji 26.07.2018r. <i>Wniosek o dodatkowe środki przekazano do Wydziału Budżetu dn. 12.09.2018, wg stanu na dzień 3.10.2018 – brak jest dodatkowych środków</i></p>	Brakująca kwota to 372 760 zł		
34	<p align="center">P0130ZL</p> <p>SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleońska 7/17.</p>	<p>Zakupiono sprzęt elektroniczny. Wykonano oświetlenie i nagłośnienie sceny. Zakup namiotu zamówiono. Trwa oczekiwanie na dostawę. <i>Za kilka dni zadanie zostanie zakończone, Szkoła miała problem ze znalezieniem firmy, która wystawi odpowiednią fakturę</i></p>	Brak oszczędności		Zakup namiotu ekspresowego do zabezpieczenia sprzętu do 20.09.2018r.
35	<p align="center">P0155ZL</p> <p>RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ZŁOTNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP 169. Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

Napoleńska 7/17.					
36	<p>P0156KO MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.</p>	<p>Ogłoszono przetarg. Cena złożonej oferty przekraczała posiadane środki o 76 765,00 zł. Ogłoszono przetarg po raz drugi. Cena złożonej oferty przekraczała posiadane środki o 129 488,34 zł. Zweryfikowano dokumentację projektową, mającą na celu ograniczenie zakresu prac (placówka, jest jednocześnie wnioskodawcą), celem ogłoszenia przetargu po raz trzeci. Placówka odstępuje od ogłoszenia przetargu po raz trzeci. Podjęto decyzję o wyborze wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych). Stosowne ogłoszenie umieszczono na stronie BIP 24.08.2018r. Wybrano wykonawcę. Umowa podpisana. Rozpoczęcie robót w połowie września Rozpoczęły się prace, zdjęta jest powierzchnia asfaltowa, teren został wyrównany, termin nie jest zagrożony</p>	Brak oszczędności		Planowany termin zakończenia – 15.12.2018r.
37	<p>P0157KO KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.</p>	Przerwa wakacyjna			
38	<p>P0158MM ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa</p>	Przerwa wakacyjna			

	2.				
39	P0159MM STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
40	P0180RS REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116.	Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana. Roboty w trakcie – wykonano posadzki, wyremontowano ściany, sufity, położono gładzie, wykonana wstępne malowanie. Zamówiono zakup ławek, szafek. \ Prace zrealizowane w 99%, została jedynie obudowa rur, które aktualnie są wymieniane przez wykonawców termomodernizacji budynku.	Brak oszczędności		Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 07.09.2018r. Dostawa ławek do 20.09.2018r. Dostawa szafek od 05.09.2018r. Przewidywany termin zakończenia 31.10.2018
41	P0182KR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41. Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18.	Roboty budowlane zakończone. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. Placówka zgłosiła usterki. Planowany termin usunięcia usterek – 20.09.2018r. Pod koniec sierpnia wykonawca przestał wywiązywać się ze swoich obowiązków, brakuje luster, ochraniaczy na szyby, żaluzji, drabinek, siedzisk. Placówka nieustannie wzywa wykonawcę do zakończenia zadania. Po rozmowie z wykonawcą zostanie dookreślony termin zakończenia zadania.	Brak oszczędności		Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. Stwierdzono usterki. Planowany termin usunięcia usterek – 20.09.2018r.
42	P0189KO DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	MOBILNYCH POMOCY. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.				
43	P0194SP BAJKOWY PLAC ZABAW. Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
44	S0013KA MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI. Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
45	S0025KA SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.	Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy zostało wstrzymane. Wystosowano pismo do oferenta z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o 60 dni. Przyczyną jest konieczność uzyskania zgody na wycięcie drzewa. Początkowo planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. Termin ulegnie zmianie, w zależności od decyzji o wycinie drzewa. Wniosek WE do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie decyzji administracyjnej na wycinkę drzewa został złożony 31.07.2018r. WE. otrzymał 28.08.2018r. zawiadomienie z UM o przekazaniu wniosku do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na fakt, że działka na której jest wnioskowane drzewo znajduje się	Brak oszczędności		

		<p>w granicach wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego i rozpatrzenie wniosku nie leży w kompetencjach UM. Na wniosek wybranego wykonawcy z 27.08.2018r. przedłużono termin związania z ofertą o kolejne 30 dni. Termin związania minie 30.09.2018. W tym czasie prawdopodobnie zostanie wydana decyzja na wycinkę drzewa.</p> <p>Oczekiwanie na pismo od Konserwatora Zabytków, decyzja jest pozytywna. Wykonawca jest gotowy do rozpoczęcia prac.</p>			
46	<p>S0052KA MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU PRZY SP 23. Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
47	<p>W0034AN MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
48	<p>W0049SW PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4. Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
49	<p>W0050ST BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

Lokalizacja - Teren SP 139.					
50	<p>W0083ZA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193. Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1.</p>	<p>Roboty budowlane w trakcie – wymieniono oświetlenie, malowanie, drzwi wewnętrzne. Do wykonania pozostała wylewka i montaż sprzętu sportowego. Końcowy odbiór planowany jest na 11.10.2018 r., do zrobienia zostały niewielkie poprawki.</p>	Brak oszczędności		<p>Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. Termin przesunięty na 15.09.2018r., z uwagi na konieczność zmiany technologii wykonania konstrukcji podłoża. Termin nie jest zagrożony</p>
51	<p>W0111WW MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.</p>	<p>Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót. Umowa podpisana. Roboty w trakcie – instalacja wody ciepłej i zimnej, zerwanie posadzek, remont ścian, demontaż drzwi. Montaż witryn na klatkach schodowych – 11.09.2018r. W połowie listopada planowana dostawa szafek Prace budowlane na ukończeniu, wykonano instalacje elektryczne, instalacje wodne, aktualnie kładzione są gładzie, termin nie jest zagrożony</p>	Brak oszczędności		<p>Planowany termin zakończenia – 30.11.2018</p>
52	<p>W0167WW BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.</p>	<p>Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert – 17.07.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Dyrektor placówki znalazła firmę, z którą przeprowadzi negocjacje 14.08.2018r. W trakcie negocjacji firma nie wyraziła zgody na wykonanie projektowanego zakresu robót za posiadane środki. W chwili obecnej potencjalny wykonawca wykonuje kosztorys, z którego będzie wynikać zakres prac jaki firma może zrobić w ramach posiadanych środków. Po ewentualnej akceptacji przez</p>	Brak oszczędności		

		<p>placówkę może nastąpić wybór wykonawcy robót. W przypadku braku akceptacji konieczne będzie ograniczenie zakresu projektu i ogłoszenie przetargu po raz drugi. Może wystąpić problem z wycinką drzew. 31.07.2018r. WE złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na wycinkę drzew.</p> <p>Wniosek o dodatkowe środki przekazano do Wydziału Budżetu w dn. 12.09.2018 r.</p> <p>Prawdopodobnie w najbliższych dniach pojawi się zarządzenie i zostanie uzupełniona kwota. Placówka w trybie negocjacji wyłoni wykonawcę.</p>			
53	<p>W0183ZA ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 - INTEGRACYJNYM. Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 obręb W-30.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0107BD	Ze względu na brak ofert w dniu	Brak.	Nie dotyczy.	Wybór Wykonawcy –

	<p>DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartal zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya-Żeleńskiego.</p>	<p>24.09.2018r. odbyły się negocjacje w WZP. – zakończone pozytywnym wynikiem.</p>			podpisanie umowy
2	<p>B0195RA RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową. Działka B-8 318/1.</p>	<p>Zawarto umowę z Wykonawcą robót.</p>	<p>3 936,00 – projekt- złożona Faktura</p>	<p>Nie dotyczy.</p>	<p>Planowane zakończenie robót październik 2018r.</p>
3	<p>B0216BD ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBREB ULIC: CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA. Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43,568/44, 568/48, 568/77, 549/11.</p>	<p>Podpisano umowę z Wykonawcą</p>	<p>Brak.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>	<p>Termin realizacji umowy – 30.11.2018r.</p>
4	<p>B0225TW ODNOWA TEOFIŁOWA:</p>	<p>W dniu 16 sierpnia 2018 r. Wydział Gospodarki Komunalnej</p>	<p>Brak.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>	<p>Wybrano Wykonawcę. Umowa w podpisie.</p>

	STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ. Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki: B40-559/2.	UMŁ wystąpił do Pana Skarbnika z prośbą o zwiększenie środków na wykonanie skweru przy ul. Rojnej. Zwiększono środki o kwotę 160 240,59 zł			
5	G0063GO REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.	Przyjęto ostateczną wersję dokumentacji z przeznaczeniem do realizacji.	Brak.	Brak zgody na wycinkę drzew.	Umowa nie jest podpisana z uwagi na brak zgody na wycinkę drzew. Sprawa zostanie skierowana na Kolegium Prezydenta.
6	G0095CH COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA KURCZAKI. Lokalizacja – Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1.	Na Kolegium Prezydenta zdecydowano o konieczności zebrania podpisów Mieszkańców pod wnioskiem o wycinkę drzew- samosiewów.	8 000,00 zł – projekt – złożono fakturę przez Wykonawcę dokumentacji projektowej	Brak zgody na wycinkę drzew	Zbieranie podpisów Mieszkańców pod wnioskiem o wycięcie samosiewów i przekształcenie placu w teren rekreacyjny.
7	L0104 BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY. Lokalizacja – Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.	Zlecono ZWiK wykonanie II badania wody przy Pałacu Herbasta.	Wydano 557,78 zł	Nie dotyczy.	Wykonanie II badania wody do końca I połowy października.
8	L0141 ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA.	Odbiór dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	Brak.	Brak Wykonawcy	Procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

	Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).				w Wydziale Zamówień Publicznych.
9	L0145 MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.	Wyłoniono Wykonawcę na przebudowę ciepłociągu.	Brak.	Nie dotyczy.	Podpisanie umowy z Wykonawcą przebudowy. Procesowanie zgłoszenia na budowę boiska
10	P0010SP TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39	Otwarto oferty 10.09.2018r - nie wyłoniono Wykonawcy. Zaproszono potencjalnego Wykonawcę na negocjacje. Wykonawca nie przybył.	Brak.	Brak Wykonawcy	Brak Wykonawcy. Przygotowano materiał do Polecenia ŁZUK
11	P0137RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.	W dni. 24.09.2018 dokumentacja projektowo – kosztorysowa została przekazana do WGK celem wykonania zgłoszenia. Zgłoszono uwagi do dokumentacji.	Brak.	W przygotowaniu przetarg na wybór Wykonawcy. Środki wg kosztorysu inwestorskiego są niewystarczające.	Postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy.
12	P0138RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z	W dni. 24.09.2018 dokumentacja projektowo – kosztorysowa została przekazana do WGK celem wykonania zgłoszenia. Zgłoszono uwagi do dokumentacji.	Brak.	W przygotowaniu przetarg na wybór Wykonawcy. Środki wg kosztorysu inwestorskiego są niewystarczające.	Postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy.

	REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.				
13	W0032NR BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.	Aktualizacja projektu – wprowadzanie poprawek do projektu zaproponowanych przez Wydział Architektury.	Brak.	Nie dotyczy	Rozpisanie przetargu na wykonanie prac budowlanych.
14	W0045OJ OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.	Zakończono postępowanie przetargowe dot. Wykonawcy robót budowlanych.	Brak.	Problem z dojazdem na teren budowy. Trwają negocjacje w celu uzgodnienia drogi dojazdowej do budowy.	Wyłoniono Wykonawcę. Do czasu ustalenia drogi dojazdowej brak możliwości podpisania umowy.
15	W0171AN DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓŁNOC OD UL. ROKICIŃSKIEJ. Lokalizacja – Skautów	Podpisano umowę z Wykonawcą.	Brak	Nie dotyczy	Termin realizacji umowy: 30.11.2018r.

	Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.				
--	---	--	--	--	--

WYDZIAŁ KULTURY

Lp	Identyfikator wniosku	Nazwa zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0034TW	Zaczytaj się na Żubardzkiej	412 vol.; 50 audiobooków	brak	zakupy trwają cały rok
2	B0039TW	Zakup książek dla czytelników MBP Filia nr 7	ZADANIE ZREALIZOWANE		
3	B0052BD	Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki ul. Chryzantem 2	304 vol.; 41 audiobooków	brak	zakupy trwają cały rok
4	B0055RA	203	458 vol.; 25 audiobooków	brak	zakupy trwają cały rok
5	G0004RO	Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej	663 vol.; 148 audiobooków	brak	zakupy trwają cały rok
6	G0026PK	Kolorowa biblioteka małego człowieka. Doposażenie biblioteki i zakup książek dla Filii nr 6 MBP	374 vol. 1 kpl regałów	brak	zakupy trwają cały rok
7	G0013GO	Nowe książki dla Filii nr 5 MBP (dla dzieci i młodzieży)	ZADANIE ZREALIZOWANE		
8	G0027CH	Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4	426 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
9	G0030CD	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 MBP	397 vol.	brak	zakupy trwają cały rok

10	G0045PK	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 11a	488 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
11	G0094RO	Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii nr 8 MBP	515 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
12	G0124CD	Zakup książek dla czytelników Filii nr 12 MBP	175 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
13	P0019MM	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	214 vol.; 112 audiobooków	brak	zakupy trwają cały rok
14	P0033KO	Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki "Pod Babą Jagą" z osiedla Koziny	320 vol. Książek, urządzenie wielofunkcyjne; 160audiobooków	brak	zakupy trwają cały rok
15	P0038RS	Zakup książek dla czytelników MBP Łódź-Polesie Filia nr 8	363 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
16	P0040KR	Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty dla "Biblioteki z kotem" Filii nr 5 MBP Łódź-Polesie	264 vol.; 53 audiobooki	brak	zakupy trwają cały rok
17	P0041KR	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP Łódź-Polesie	576 vol./64 audiobooki	brak	zakupy trwają cały rok
18	P0043SP	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 9 MBP Łódź--Polesie z osiedla Stare Polesie	ZADANIE ZREALIZOWANE		
19	P0044KO	Zakup książek, audiobooków dla użytkowników biblioteki - Dział Udostępniania z Osiedla Koziny	56 udiobooków, 363 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
20	P0150ZL	Biblio Cafe "Złotnianka"	zakupiono 12 krzeseł, 3 stoły, 1 komodę; 2 sofy, sprzęt multimedialny	brak	zakupy trwają cały rok
21	P0196KR	Zakup książek i audiobooków	712 vol.217 audiobooki	brak	zakupy trwają cały rok
22	S0002KA	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście	ZADANIE ZREALIZOWANE		
23	S0004WS	Zakup nowych książek dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście - Filii nr 7	170 vol.	brak	zakupy trwają cały rok

24	S0007WS	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP Łódź-Śródmieście	165 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
25	S0008KA	Zakup książek dla dzieci i młodzieży	516 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
26	S0009KA	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki	ZADANIE ZREALIZOWANE		
27	S0011KA	Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście	192 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
28	S0012KA	Zakup książek dla dzieci i młodzieży	ZADANIE ZREALIZOWANE		
29	S0019KA	Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 9 dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście	ZADANIE ZREALIZOWANE		
30	S0020WS	Chcemy czytać więcej nowości.	208 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
31	S0032KA	Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej	ZADANIE ZREALIZOWANE		
32	W0011SW	Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75	106 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
33	W0015WW	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30a	ZADANIE ZREALIZOWANE		
34	W0018WW	Zakup nowości wydawniczych oraz kolorowej drukarki do biblioteki przy ul. Gorkiego 63	ZADANIE ZREALIZOWANE		
35	W0019OJ	Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla czytelników biblioteki przy ul. Zakładowej 50	383 vol.35 audiobooków	brak	zakupy trwają cały rok
36	W0038AN	Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie	1349 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
37	W0124ZA	Młody czy starszy, jaka to różnica? Nowe książki dla MBP nr 10 Łódź-Widzew	683 vol.	brak	zakupy trwają cały rok

38	W0158SW	Zakup książek dla czytelników biblioteki na Księżym Młynie	237 vol	brak	zakupy trwają cały rok
39	W0182WW	Zakup książek dla biblioteki na Bartoka 27	249 vol.,15 audiobooków	brak	zakupy trwają cały rok
40	S0033KA	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 5 MBP Łódź-Śródmieście	1202 vol.	brak	zakupy trwają cały rok
41	B0173BD	Filmowy Stary Rynek	projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami	brak	zadanie w trakcie realizacji
42	B0227TW	Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie II edycja	projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami	brak	zadanie w trakcie realizacji
43	G0109RU	Kino plenerowa Stawy Stefańskiego	projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami	brak	zadanie w trakcie realizacji
44	S0066KA	Warsztaty tkackie dla mieszkańców OSIEDLA KATEDRALNA.	działania będą realizowane zgodnie z harmonogramem	brak	zadanie w trakcie realizacji
45	W0100ZA	Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania zaginionego Zarzewa	zadanie nie jest realizowane		przygotowania do ogłoszenia III konkursu - zarządzenie w legislacji

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0152 NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.	W trakcie realizacji 1)Drukowanie materiałów do Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi” – postępowanie zakończone podpisana umowa z wykonawcą. 2)Dostawa klatek dla kotów – w zakresie klatek łapek postępowanie zakończone	WOŚiR UMŁ We wrześniu: 6248,40zł (środki zaangażowane od stycznia do września: 395 598,40 zł) Oszczędności w zakresie domków – 650 zł Niepotrzebne są żadne dodatkowe środki	Brak	Wyłonienie wykonawcy na dostawę klatek transportowych dla kotów.

		<p>wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę – w zakresie klatek transportowych</p> <p>postępowanie zakończone bez wyłonienia wykonawcy.</p> <p>3) Wyłoniony Wykonawca w zakresie dostawy domków dla kotów – podpisana umowa z wykonawcą.</p> <p>*Postępowania dotychczas zakończone (w okresie od stycznia do września)– zabiegi weterynaryjne, domki oraz materiały do Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”.</p>			
2	<p>L0203</p> <p>ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WŁAŚCICIELSKICH.</p> <p>Lokalizacja - Miasto Łódź.</p>	<p>W trakcie realizacji <u>WOŚiR UML</u>:</p> <p>1) Drukowanie materiałów do Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi” – postępowanie zakończone podpisana umowa z wykonawcą.</p> <p>2) Wyłoniony wykonawca na dostawę materiałów (tj.gadżetów) do Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”.</p> <p>3) Wyłoniony wykonawca w zakresie warsztatów edukacyjnych.</p> <p>4) Wyłoniony Wykonawca w zakresie dostawy domków dla</p>	<p>WOŚiR UML</p> <p>we wrześniu: 861,00 zł</p> <p>(środki zaangażowane od stycznia do września: 440 211,00 zł)</p> <p>Oszczędności w zakresie domków – 650 zł</p> <p>Niepotrzebne są żadne dodatkowe środki</p>	Brak	<p>Podpisanie umowy na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz</p> <p>na dostawę materiałów (tj.gadżetów) do Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”</p>

		<p>kotów – podpisana umowa z wykonawcą.</p> <p>*Postępowania dotyczące zakończone (w okresie od stycznia do września)– zabiegi weterynaryjne, domki, warsztaty edukacyjne oraz dostawa materiałów (tj. gadżetów) do Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”.</p> <p><u>Schronisko dla Zwierząt:</u> Trwają prace remontowe w boksach dla psów oraz wybiegach kociarni. Dostarczono i uruchomiono sprzęt diagnostyczny dla gabinetu weterynaryjnego. Dostarczono budy dla psów.</p>	<p>Postęp finansowy SdZ (od stycznia do sierpnia łącznie): 264.290,96 zł Oszczędności: 40.000,00 zł</p>	<p>Większość pracowników odmówiła udziału w szkoleniach wiążących się z koniecznością pozostania w zatrudnieniu</p>	<p>Analizujemy możliwości zakupu wyposażenia weterynaryjnego (klatek powypadkowych i dla małych zwierząt).</p>
--	--	---	---	---	--

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0125WL NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAM! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.	We wrześniu kontynuowano realizację zajęć nordic walking na wszystkich 3 osiedlach (Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie i Mileszki). Do 31 września przeprowadzonych zostało łącznie	W dniu 28 marca 2018 zleceniobiorcy przekazane zostały środki na realizację zadania w wysokości 46 210 zł. W ramach budżetu	Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów / trudności związanych z realizacją zadania	Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem zajęcia nordic walking będą prowadzone na wszystkich 3 osiedlach od kwietnia do września / października

<p>G0115WI NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE! Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice.</p> <p>W0110MI TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Tereny osiedla Mieszki i okolic.</p> <p><i>(Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert).</i></p>	<p>112 treningów (18 we wrześniu) oraz 24 spotkania z dietetykiem (4 we wrześniu), w których średnio uczestniczyło 10 osób.</p>	<p>obywatelskiego na realizację wszystkich trzech przedsięwzięć (B0125WL, G0115WI i W0110MI) zaplanowana została kwota 84 000 zł.</p> <p><u>W zadaniu osiągnięto oszczędności w wysokości 37 790 zł.</u></p>		<p>2018 (40 treningów na każdym osiedlu – łącznie 120 treningów).</p>
---	---	---	--	--

2	<p>G0081PK MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p> <p>W0055ZA MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p> <p>W0059AN MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla. (<i>Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert</i>).</p>	<p>W II półroczu, od września, realizator prowadził zajęcia (<i>rugby, koszykówka, siatkówka, piłka nożna</i>) w następujących łódzkich placówkach edukacyjnych:</p> <p><u>Osiedle Zarzew</u> Szkoła Podstawowa 149 Szkoła Podstawowa 193 (<i>od października</i>) Dodatkowo od września 2018: Szkoła Podstawowa 5 Gimnazjum 31 Gimnazjum 44</p> <p><u>Osiedle Piastów-Kurak</u> Szkoła Podstawowa 113 Dodatkowo od września 2018: Szkoła Podstawowa 51 Szkoła Podstawowa 7</p> <p><u>Osiedle Andrzejów:</u> <u>Szkoła Podstawowa 204</u> zawarta została umowa z placówką na realizację zajęć gimnastyczno-korekcyjnych oraz ogólnorozwojowych gier i zabaw sportowych dla dzieci z klas I-III. Trwają uzgodnienia w zakresie uruchomienia dodatkowych zajęć dla starszych dzieci.</p> <p>Wydział Sportu UMŁ otrzyma szczegółowy harmonogram zajęć po 8 października 2018.</p>	<p>Środki na realizację zadania w wysokości 400 000 zł zostały przekazane w dwóch transzach po 200 000 zł: - I transza w dniu 9 kwietnia - II transza w dniu 5 września.</p>	<p>Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów / trudności związanych z realizacją zadania .</p>	<p>W październiku będą zajęcia kontynuowane będą zajęcia we wszystkich szkołach oraz rozszerzana będzie siatka grup.</p> <p>Uruchomione zostaną zajęcia w Szkole Podstawowej 193 na osiedlu Zarzew.</p> <p>Będą kontynuowane uzgodnienia w zakresie uruchomienia dodatkowych zajęć dla starszych dzieci w Szkole Podstawowej 204 na osiedlu Andrzejów.</p>
---	--	---	--	---	--

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	G0051WI ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP WISKITNO. Lokalizacja - ul. Kolumny 312.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	L0050 NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	P0046KR DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">B0147BC</p> <p>BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.</p>	<p>Rozliczona modernizacji węzła ciepłowniczego o ciepłą wodę użytkową. Rozliczona budowa dźwigu osobowego – II etap. Uzyskana dokumentacja projektowa na prace budowlano – adaptacyjne. W dniu 22 sierpnia w związku z uzyskaną decyzją na pozwolenie na budowę (Decyzja z dnia 17 sierpnia 2018) ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w formie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zadanie – postępowanie zostało unieważnione i w dniu 6 września ogłoszony został ponownie przetarg na wybór Wykonawcy. Otwarcie ofert odbyło się 21 września. W chwili obecnej trwają procedury oceny ofert i wyboru Wykonawcy.</p>	-	-	<p>Dalszy ciąg prac budowlano - adaptacyjnych.</p>
2	<p style="text-align: center;">B0151BC</p> <p>MEDYCYNA BEZ BARIER W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Snycerska 1.</p>	<p>Trwają prace budowlano – adaptacyjne. Wybrany został Wykonawca, który dostarczy nowy sprzęt – unit stomatologiczny, autoklaw, zgrzewarka, siedziska do poczekalni</p>			<p>Trwać powinny prace montażowe nowo zakupionego sprzętu medycznego i niemedycznego.</p>
3	<p style="text-align: center;">G0010CH</p> <p>ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	PRYSZNICOWYM. Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36.				
4	G0068CH ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5	G0069RO ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6.	Trwają roboty budowlane: część korytarza wraz z holem jest już przygotowana do malowania oraz montażu posadzki. Kontynuowane są prace instalacyjne.	-	-	dalsze prowadzenie prac inwestycyjnych określonych w dokumentacji technicznej.
6	G0072CD ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109.	u w dniu 14.05.018 r. miało miejsce spotkanie pomiędzy ZDiT, BSP, WZiSS oraz ZIM, w wyniku, którego zapadły następujące decyzje: 1. cały zakres prac zostaje przeniesiony do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich, 2. z inwestycji (za zgodą autora zadania) zostaje wyłączony fragment chodnika i parkingu w obrębie działki 7611 (czyli w tzw. przejeździe bramowym pod budynkiem przychodni), 3. z inwestycji (za zgodą autora) zostaje wyłączony montaż siatki przeciw ptakom w przejeździe bramowym (siatka została już zamontowana ze środków własnych MCM „Górna” w Łodzi w ubiegłym roku), 4. na spotkaniu ustalono podział inwestycji na priorytety (etapy) określające kolejność realizacji zadania (biorąc pod uwagę wielkość środków finansowych) : - część I - chodnik wraz z zieleńcami na całym terenie przed wejściem głównym do przychodni od strony ul, Tatrzańskiej, - część II - chodnik wzdłuż ściany budynku od strony ul. Dąbrowskiego. W miesiącu maju został złożony wniosek do Wydziału Budżetu w sprawie przeniesienia zadania z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ do Zarządu Inwestycji Miejskich UMŁ. Jednocześnie Zarząd Inwestycji Miejskich równolegle będzie procesować wniosek o zmianę w budżecie Miasta Łodzi mające na celu wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu Zarządu Inwestycji Miejskich UMŁ.			
7	G0148GO ZAKUP PODNOŚNIKÓW	ZADANIE ZREALIZOWANE			

JEZDNYCH TYPU SOLAR/175. Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14.					
8	<p>L0019 MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.</p>	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.	-	-	Zadanie będzie realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r.
9	<p>L0020 POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatriczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50).</p>	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.	-	-	Zadanie będzie realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r.
10	<p>L0027 DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ. Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
11	<p>L0069 MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ</p>	We wrześniu trwała realizacja zadania w pełnym zakresie działań (konsultacje lekarskie,	46 zł oszczędności	-	Działania będą prowadzone do listopada 2018 r. W październiku

	<p>PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE.</p> <p>Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.</p>	<p>badania, działania profilaktyczne)</p>			<p>możliwa jest jeszcze drobna korekta proporcji niektórych świadczeń - w odpowiedzi na zapotrzebowanie pacjentów.</p>
12	<p>P0050SP</p> <p>SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁODZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW 60+.</p> <p>Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83.</p>	<p>We wrześniu trwała realizacja zadania przez MCM Łódź-Polesie – prowadzone były zindywidualizowane działania rehabilitacyjne skierowane do seniorów</p>	-	-	<p>Zadanie będzie realizowane do wyczerpania świadczeń, najprawdopodobniej do listopada 2018 r.</p>
13	<p>P0087ZM</p> <p>WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II.</p> <p>Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>			
14	<p>S0015KA</p> <p>MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI</p>	<p>Ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy prac związanych z modernizacją i zagospodarowaniem terenu wokół Przychodni Śródmieście.</p>	<p>Wartość realizacji zadania na dzień 30.09.2018r. - 18 450,00 zł brutto</p>	-	<p>Podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie prac.</p>

	ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.	Sprawdzanie oferty w toku.			
15	S0016WS ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16	S0017KA POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
17	S0018WS GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270.	We wrześniu prowadzone były zabiegi fizjoterapeutyczne wobec pacjentek zakwalifikowanych do projektu.	-	-	Kontynuowane będą zabiegi fizjoterapeutyczne wobec pacjentek uczestniczących w programie Zabiegi będą trwać do wyczerpania świadczeń, co nastąpi prawdopodobnie w październiku, najpóźniej w listopadzie.
18	W0048SW PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW" PRZYJAZNE PACJENTOWI. Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4.	Kontynuowanie badań pacjentów: - podologia 15 pacjentów - lekarz rehabilitant + 2 tygodniowa rehabilitacja- 41 Pacjentów - urolog dla mężczyzn + 2 usg – 8 Pacjentów -densytometria - 30	-	-	Kontynuacja w m-cu październiku
19	W0088ZA TRZEŻWA MYŚL. Lokalizacja - Działka W31-	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	
20	W0089ZA PIKNIK INTEGRACYJNY. Lokalizacja - Działka W31- 4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	ZADANIE ZREALIZOWANE

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0157LA BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO. Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15- 59/9.				ZADANIE ZREALIZOWANE

2	<p>B0160RA REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.</p>	Zakończono procedurę przetargową.	-	Rozstrzygnięto przetarg, złożona oferta przekroczyła wartość kosztorysu inwestorskiego.	Przetarg powtórzony. Otwarcie ofert 3 października 2018 r.
3	<p>G0066CH REMONT CHODNIKA. Lokalizacja - ul. Jutrzenki.</p>	Przekazano teren pod realizację robót.	-	-	Planowany termin realizacji - do 15 listopada 2018 r.
4	<p>G0116NN REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5	<p>G0120NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 2). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6	<p>G0121NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 3). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

7	<p>G0122NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>
8	<p>G0123NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>
9	<p>G0139RO BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>
10	<p>G0143WI INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA UL. KOLUMNY. Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych, pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574-547.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>

11	<p>L0155 USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.</p>	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Wyłonienie wykonawcy.
12	<p>L0169 "PIT STOPY DLA ROWERÓW". Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach).</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
13	<p>P0006SP CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI. Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
14	<p>P0039KR BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM. Lokalizacja - Ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcówą, na wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

15	<p>P0062ZM REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16	<p>P0081SP REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO – GDAŃSKA). Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej)</p>	Teren przekazany wykonawcy.	-	-	Kontynuacja zadania.
17	<p>P0085ZM REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 28-32.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
18	<p>P0145LP REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

19	<p>S0001WS WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI I ZIELEŃ. Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.</p>	W trakcie realizacji.	-	-	Kontynuacja zadania.
20	<p>S0023WS UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG ZELWEROWICZA. Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.</p>	W trakcie realizacji.	-	-	Kontynuacja zadania.
21	<p>S0035WS ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.</p>	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.	-	-	Kontynuacja zadania.
22	<p>S0037KA ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.</p>	Brak zgody gwaranta na ustawienie stojaków w wybranych lokalizacjach.	-	-	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok.

23	<p>S0040KA STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK A ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.</p>	Brak zgody gwaranta na ustawienie stojaków w wybranych lokalizacjach.	-	-	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok.
24	<p>S0068WS BEZPIECZNY PIESZY - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
25	<p>W0012ZA DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMI GLEGO-RYDZA. Lokalizacja - Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego- Rydza, Przybyszewskiego / Tatrzańska.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
26	<p>W0078SW ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK. Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
27	<p>W0179AN REMONT CHODNIKA OD</p>	Podpisano umowę z Wykonawcą.			Przekazanie terenu Wykonawcy.

	TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58. Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58.		-	-	
28	G0155CH "BEZPIECZNE CHOJNY Wyniesione przejście dla pieszych ul. Zamknięta przy SP 110" Przejęte od ZIM	Trwa procedura przetargowa.	-	-	-

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0139WL BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Umowa została zawarta na kwotę 65 000 zł brutto. Pozostały oszczędności na zadaniu w wysokości 55 000 zł brutto.	Brak	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.

	północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.				
2	G0155CH BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA PRZY SP 110. Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110.	Zadanie przekazane do realizacji do ZDiT.	Brak oszczędności	Brak	Zadanie przekazane do realizacji do ZDiT.
3	G0156CH BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATORY ULICA SOCJALNA - SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4	G0157CH BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA – SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.	W dniu 20.07.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
5	P0031KO OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ. Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.	W dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.
6	P0047LP CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PŁOCKA.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	Lokalizacja – Ul. Pienista od ul. F. Plocka.				
7	P0048ZL POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ. Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1.	W dniu 04.07.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
8	P0095ZL PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ZŁOTNO-ZAPOROWA(1503). Lokalizacja - Północna strona ul. Złotno przy skrzyżowaniu z Napoleońska.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9	P0103ZL OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW. Lokalizacja - Ul. Czwartaków, obszar P-41.	W dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.
10	P0177ZL USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH. Lokalizacja - Osiedle Złotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175, 2176); 3) Złotno/Legnicka(1498); 4) Złotno na wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258).	ZADANIE ZREALIZOWANE			
11	W0066OJ	W dniu 15.06.2018 r. podpisano	Brak oszczędności	Brak	Prace związane z

	LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ Lokalizacja - Ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.	umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.			zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.
12	W0155MI WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PUBLICZNEJ SP MILESZKI. Lokalizacja - Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.	W dniu 28.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Trwają prace projektowe.
13	W0170DL INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Umowa została zawarta na kwotę 141 450,00 zł brutto. Pozostały oszczędności na zadaniu w wysokości 48 600,00 zł brutto.	Brak	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0180 REMURALE: ODNOWIENIE ŁÓDZKICH STARYCH MURALI - WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU	ZADANIE ZREALIZOWANE			

<p>POWOJENNEGO. Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka /Retkińska, działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm) oraz Bar-Kawiarnia Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm).</p>

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0005JM PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza</p>	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin realizacji prac do 21.12.2018 r.	- środki zaangażowane na umowach: 14.760,00 zł - pozostałe środki zostaną wykorzystane po wyborze wykonawcy robót: 200 240,00 zł	-	Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót.
2	<p>B0010BC POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ. Lokalizacja – Zieloniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej</p>	W październiku zostaną wykonane nasadzenia: drzew, krzewów i założone łąki cebulowe.	- środki zaangażowane na umowach: 58.749,00 zł - oszczędności: 89.251,00 zł. Planowane jest wykorzystanie oszczędności na dofinansowanie zadania "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM - BO, na które zabrakło środków.	-	Wykonanie nasadzeń.

3	<p>B0011RA PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.</p>	<p>Trwa kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj (01.10.2018 r. wyłoniono wykonawcę) Termin realizacji prac do 15.11.2018 r.</p>	<p>- środki zaangażowane na umowach: 9.704,70 zł - pozostałe środki zostaną wykorzystane po wyborze wykonawcy robót: 610.295,30 zł</p>	-	<p>Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót.</p>
4	<p>B0042BD WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY ASP. Lokalizacja – Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza)</p>	<p>Zawarto umowę z wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji do 14.12.2018 r.</p>	<p>- środki zaangażowane na umowach: 249.765,00 zł - oszczędności: 235,00 zł</p>	-	<p>Realizacja prac.</p>
5	<p>B0073TW ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA. Lokalizacja - Park Piaستowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6	<p>B0155BD INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNARSKA. Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS)</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7	<p>B0172BC DRZEWA NA</p>	<p>Trwa pielęgnacja nasadzeń.</p>	<p>Wydatki do dnia 30.09.2018r.: 12 592,80 zł</p>		<p>Pielęgnacja nasadzeń.</p>

	ZACHODNIEJ. Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej.		Oszczędności: 7 111,20 zł		
8	B0194BD DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ. Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego - Kowalska.	Trwa pielęgnacja nasadzeń.	Wydatki do dnia 30.09.2018r.: 43 178,4 zł Oszczędności: 6 420 zł		Pielęgnacja nasadzeń.
9	B0217BC ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10	G0138RO PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE. Lokalizacja - Park Sielanka.	Prace budowlane trwają. PGE wykonało przyłącze. Termin realizacji do 15.10.2018 r.	- środki zaangażowane na umowach: 318 998,24 zł - oszczędności: 173.488,76 zł. Planowane jest wykorzystanie oszczędności na dofinansowanie zadania "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM - BO, na które zabrakło środków.	-	Zakończenie prac budowlanych.
11	L0010 POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZK IEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy	Trwa realizacja zadania.	Wydatki: 0 zł		Dalsza realizacja zadania

	kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.				
12	<p style="text-align: center;">L0049</p> <p style="text-align: center;">DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.</p>	<p>Trwa realizacja umowy na obsługę weterynaryjną. Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Wybrano dostawcę aparatu USG i zawarto z nim umowę. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy adaptacji wolier dla zwierząt – bez rozstrzygnięcia (nie złożono żadnej ważnej oferty). Zawarto umowę (aneks) na wykonanie zagospodarowania wejścia do sali edukacyjnej. Zakupiono część karmy dla zwierząt oraz środków opatrunkowych. W trakcie postępowanie na wybór wykonawcy aktualizacji ekspozycji w sali edukacyjnej. Przygotowanie do wyboru dostawcy aplikatora, termowizora i doposażenia sali w sprzęt audio-wizualny.</p>	Zaangażowane środki: 207 870 zł.	Wstępna wartość kosztorysowa adaptacji wolier i remontu zagród przekroczyła kilkakrotnie szacunkową wartość określoną na etapie analizy wniosku. Podjęto decyzję o ograniczeniu planowanego zakresu robót do adaptacji wolier (remont zagród dla zwierząt ujęto w wniosku do BO na lata 2018/2019)	Bieżąca realizacja umów i działalność Ośrodka. Wybór wykonawcy (ponowne postępowanie) adaptacji zagród dla zwierząt i zawarcie z nim umowy. Wybór wykonawcy aktualizacji ekspozycji w sali edukacyjnej i zawarcie z nim umowy. Przeprowadzenie postępowania na zakup aplikatora i termowizora. Przygotowanie do realizacji części zadania związanej zakupem pozostałego sprzętu medycznego i doposażenia sali w sprzęt audio-wizualny.
13	<p style="text-align: center;">L0054</p> <p style="text-align: center;">LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPŁOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM. Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi.</p>	<p>Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy dla realizacji zadania, który został przyjęty przez ZZM dn. 19 marca 2018 r. W dniu 11.07.2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie labiryntu naturalnego z żywopłotu, w trybie określonym w art. 67 ust 1 pkt 4 PZP. Wykonano dokumentację projektową.</p>	Środki finansowe zaangażowane na dzień 30.09.2018 r. – to <u>245.000,00 zł.</u> co całkowicie wyczerpuje budżet zadania (brak oszczędności)	Brak	Wykonanie robót według opracowanej dokumentacji projektowej- kontynuacja.

		<u>Zrealizowano część prac według opracowanej dokumentacji projektowej.</u>			
14	L0200 ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK JULIANOWSKI). Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	Trwa montaż ławek, z terminem realizacji do końca m-ca października.	- środki zaangażowane na umowach: 89.851,50 zł - oszczędności: 148,50 zł	-	Zakończenie zadania.
15	L0208 NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ ZE ZJEŹDŹALNIAMI. Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego.	Trwają roboty budowlane. Termin realizacji do 30.10.2018 r	- środki zaangażowane na umowach: 1.979.087,26 zł - oszczędności: 912,74 zł	-	Zakończenie prac budowlanych.
16	P0016LP REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.	Do 15.09 trwała realizacja umowy w części związanej z poprawą stanu porządkowego oraz elementami zagospodarowania rekreacyjnego (wykonawca zmarł). Ogłoszono postępowania na wybór wykonawcy pozostałej części prac związanych z poprawą stanu porządkowego oraz elementami zagospodarowania rekreacyjnego. W toku postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych.	Zaangażowane środki: 45 577 zł.	Z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykaszanie siedlisk łąkowych konieczne było zrezygnowanie z jednego nawrotu wykaszania.	Wybór wykonawcy prac związanych z poprawą stanu porządkowego oraz elementami zagospodarowania rekreacyjnego i zawarcie z nim umowy. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych i zawarcie z nim umowy.

17	<p>P0114ZM OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU "NA ZDROWIU". Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
18	<p>P0115SP OBYWATEL RODZIC – ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU PONIATOWSKIEGO. Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
19	<p>P0127LP POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODLÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.</p>	Poszukiwania odpowiedniego rozwiązania i podmiotu oraz uzgodnienia możliwości przesiedlania odłowionych dzików.	Zaangażowane środki: 0 zł.	Z uwagi na zagrożenie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na razie nie ma możliwości przesiedlania do innych miejsc odłowionych dzików. Istnieje ryzyko konieczności rezygnacji z realizacji zadania w związku z brakiem możliwości przesiedlania odłowionych dzików.	W przypadku pozytywnego zakończenia poszukiwań i uzgodnień dot. możliwości przesiedlania dzików – przystąpienie do realizacji zadania.
20	<p>P0148SP ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ. Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie.</p>	Zadanie jest realizowane zgodnie z planem od 1 kwietnia. Odbywają się warsztaty otwarte. Prowadzony jest monitoring zieleni osiedlowej. Prowadzona jest strona internetowa www.zielonestarepolesie.pl	Zaangażowanie środków 85 000 zł. Nie powstały na ten moment żadne oszczędności. Kwota zadania jest wystarczająca, nie potrzebne będą dodatkowe nakłady finansowe.	Nie występują żadne trudności.	Dalszy monitoring zieleni osiedlowej prowadzenie kolejnych warsztatów otwartych i spotkań z mieszkańcami Starego Polesia. Prowadzenie strony www.
21	<p>S0027KA REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr</p>	Trwa pielęgnacja nasadzeń.	Wydatki: 46 674,00 zł		Pielęgnacja nasadzeń.

	S8-116/3.				
22	S0031WS PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach umowy na zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji do 30.11.2018 r.	- środki zaangażowane na umowach: 159.223,50 zł - pozostałe środki w wysokości 3.776,50 zł zostaną przeznaczone na nadzór inwestorski	-	Realizacja prac.
23	S0042KA ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach umowy na zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji do 12.11.2018 r.	- środki zaangażowane na umowach: 241.765,00 zł - pozostałe środki w wysokości 6.235,00 zł zostaną przeznaczone na nadzór inwestorski	-	Realizacja prac.
24	S0053KA ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.	Z uwagi na dostarczenie przedmiotu zamówienia niezgodnego z OPZ, odstąpiono od umowy.	Wydatki: 0 zł		Przygotowanie do kolejnego postępowania przetargowego.
25	S0055WS ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego.	Z uwagi na dostarczenie przedmiotu zamówienia niezgodnego z OPZ, odstąpiono od umowy.	Wydatki: 0 zł		Przygotowanie do kolejnego postępowania przetargowego.
26	W0001SW "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (w dniu 02.10.2018 r. wpłynęła jedna oferta)	- środki zaangażowane na umowach: 44.895,00 zł - pozostałe środki zostaną wykorzystane po wyborze wykonawcy robót: 655.105,00 zł. Zabrakło środków na realizację zadania. Planowane jest złożenie wniosku o przeniesienie środków z zadania PARK SIELANKA – OŚWIETLENIE – BO oraz z zadania POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU	-	Wyłonienie wykonawcy.

			PRZY UL. HIPOTECZNEJ - BO.		
27	W0002OJ BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI. Lokalizacja – Park Źródła Olechówki	ZADANIE ZREALIZOWANE			
28	W0063OJ CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TEŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ramach umowy na zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji do 12.11.2018 r.	- środki zaangażowane na umowach: 415.000,00 zł - oszczędności: 0,00 zł	-	Realizacja prac.
29	W0120ZA CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TEŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ramach umowy na zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji do 12.11.2018 r.	- środki zaangażowane na umowach: 333.380,00 zł - pozostałe środki w wysokości 6.620,00 zł zostaną przeznaczone na nadzór inwestorski	-	Realizacja prac.
30	W0186WW POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TEŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW	We wrześniu przeprowadzono kolejne (trzecie) postępowanie na wyłonienie wykonawcy, które zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Następnie w czwartym postępowaniu wyłoniono wykonawcę na	- środki zaangażowane na umowach: 6.765,00 zł - pozostałe środki zostaną wykorzystane po wyborze wykonawcy robót: 475.248,00 zł	-	Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac.

	WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzevska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).	zaprojektuj i wybuduj (prawdopodobny termin zawarcia umowy to 08.10.2018 r.). Termin realizacji do 21.12.2018 r.			
--	---	---	--	--	--